


Renovatie VAB APD

conceptversie 18-07-2023



Tasks		Start Date	End Date	Duration	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2		
					jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun
49	Leveren en installeren apparatuur innamehuisjes (LPR, bedienterminal (GUI), intercom, camera's)	01-07-24	19-08-24	36d																														
50	Leveren en installeren branddetectie en blussysteem	17-06-24	15-07-24	21d																														
51	Leveren en installeren EV-laadvoorzieningen en EV-gerelateerde functies (optioneel)	17-06-24	15-07-24	21d																														
52	Testfase ON	20-08-24	22-11-24	69d																														
53																																		
54	☐ Oplevering VAB installatie	25-11-24	09-04-25	98d																														
55	SAT/IAT - incl. oplossen restpunten	25-11-24	13-01-25	36d																														
56	heropening VAB APD	14-01-25	14-01-25	1d																														
57	proefperiode	15-01-25	04-04-25	58d																														
58	definitieve oplevering	07-04-25	09-04-25	3d																														
59																																		
60	☐ Overdracht / nazorg	09-10-24	21-01-25	75d																														
61	instructie beheer op afstand	09-10-24	15-10-24	5d																														
62	start onderhoudsperiode - SLA	15-01-25	21-01-25	5d																														