

Inspectierapport



Dossiernaam: het bouwen van 128 appartementen (in 4 woonblokken) met stallingsgarage aan de Juliana van Stolberglaan ter plaatse van nummer 148 en Koningin Marialaan ter plaatse van nummer 21 en het aanleggen van in- en uitritten

Dossierkenmerk: 201702734

Locatie: 21g4 g, 2222bb, DEN HAAG

Dossierverantwoordelijke: 5.1.2.e

Printdatum: 26-09-2022

Disclaimer

Deze rapportage is automatisch gegenereerd. Het systeem ondersteunt en bevordert professioneel toezicht maar treedt in geen geval in de plaats van de deskundigheid van een toezichthouder. Dit rapport is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen enkele rechten aan worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van deze applicatie en de gegenereerde rapportages.

Inhoudsopgave

1. Algemene gegevens.....	
1.1 Dossiergegevens.....	
1.2 Deelplangegevens.....	
1.3 Checklist(en).....	
1.4 Thema's.....	
1.5 Deelplan documenten.....	
1.6 Toezichtmomenten.....	
2. Bevindingen.....	
2.1. BOM Fundering - Paalfundering boor/schroefpalen (grondverdringend systeem).....	
2.1.1. Eerste paal.....	
2.1.2. Inheidiepte.....	
2.1.3. Invloed belendingen.....	
2.1.4. Paalmistanden.....	
2.1.5. Nacontrole uitgevoerde paal.....	
2.2. BOM checklist > €6.000.000 - BOM nieuwe stijl.....	
2.2.6. Algemeen.....	
2.2.7. Advies adviseurs.....	
2.2.8. BAG melding.....	
2.2.9. VRH melding.....	
2.2.10. Startgesprek.....	
2.2.11. Bouwveiligheidsplan.....	
2.2.12. Heibespreking.....	
2.2.13. Constructief - Keldervloer.....	
2.2.14. Constructief - Poeren (fundering).....	
2.2.15. Constructief - Balken (fundering).....	
2.2.16. Constructief - Begane grondvloer.....	
2.2.17. Constructief - Verdiepingsvloer.....	
2.2.18. Constructief - Wanden.....	
2.2.19. Constructief - Kolommen.....	
2.2.20. Constructief - Balken / Liggers.....	
2.2.21. Gevels.....	
2.2.22. Dakafwerking.....	
2.2.23. Brandveiligheid - D.....	
2.2.24. Brandveiligheid - E.....	
2.2.25. Gebruiksveiligheid.....	
2.2.26. Bouwfysica - Geluid.....	
2.2.27. Bouwfysica - Ventilatie.....	
2.2.28. Bouwfysica - energiezuinigheid en milieu.....	
2.2.29. Bereikbaarheid en veiligheid.....	
2.2.30. Eindcontrole.....	
2.3. BOM checklist > €6.000.000 - BOM A2 (kelder/onderkeldering).....	
2.3.31. Algemeen.....	
2.3.32. BAG melding.....	
2.3.33. Startgesprek.....	
2.3.34. Bouwveiligheidsplan.....	
2.3.35. Monitoring - Veiligheid.....	
2.3.36. Constructief - Keldervloer.....	
2.3.37. Constructief - Wanden.....	
2.3.38. Constructief - Kolommen.....	
2.3.39. Constructief - Balken/liggers.....	
2.3.40. Eindcontrole.....	
Bijlage 1: Foto's.....	
Bijlage 2: Tekeningen.....	

1. Algemene gegevens

1.1 Dossiergegevens

Naam

het bouwen van 128 appartementen (in 4 woonblokken) met stallingsgarage aan de Juliana van Stolberglaan ter plaatse van nummer 148 en Koningin Marialaan ter plaatse van nummer 21 en het aanleggen van in- en uitritten

Identificatienummer

201702734

Locatie adres

21g4 g

Locatie postcode / woonplaats

2222BB DEN HAAG

Opmerkingen

Overige vergunningen

Beschikking: Verlenen standaard (mv), Grondslag: 23.926.782,00

1.2 Deelplangegevens

Naam deelplan	bouw 128 appartementen in 4 torens
Aanvraagdatum	12-03-2018

1.3 Checklist(en)

Checklistgroep	Checklist	Toezichthouder	Datum toewijzing
BOM Fundering	Paalfundering boor/schroefpalen (grondverdringend systeem)	5.1.2.e	01-04-2019
BOM checklist > €6.000.000	BOM nieuwe stijl		01-04-2019
BOM checklist > €6.000.000	BOM A2 (kelder/onderkeldering)		01-04-2019

1.4 Thema's

Hoofdthema	Thema
Algemeen	Algemeen

1.5 Deelplan documenten

#	Omschrijving	Auteur	Versie	Datum laatste wijziging
1	aanvraag_formulier.pdf			
2	besluit.pdf			
3	documentlijst.pdf			
4	doc_lijst.pdf			
5	wap_fundering.pdf			

1.6 Toezichtmomenten






#	Checklistgroep	Datum	Toezichthouder	Datum hercontrole	Voortgang
1	BOM checklist > €6.000.000	16-01-2019	5.1.2.e	-	
2	BOM Fundering	26-06-2019	5.1.2.e	-	100%
3	BOM checklist > €6.000.000	28-06-2019	5.1.2.e	-	11%
4	BOM checklist > €6.000.000	19-07-2019	5.1.2.e	-	17%
5	BOM checklist > €6.000.000	03-12-2019	5.1.2.e	-	16%
6	BOM checklist > €6.000.000	05-12-2019	5.1.2.e	-	20%
7	BOM checklist > €6.000.000	20-12-2019	5.1.2.e	-	20%
8	BOM checklist > €6.000.000	10-01-2020	5.1.2.e	-	21%
9	BOM checklist > €6.000.000	29-01-2020	5.1.2.e	-	0%
10	BOM Fundering	26-03-2020	5.1.2.e	-	0%
11	BOM checklist > €6.000.000	21-08-2020	5.1.2.e	-	13%
12	BOM checklist > €6.000.000	03-12-2020	5.1.2.e	-	
13	BOM checklist > €6.000.000	15-01-2021	5.1.2.e	-	30%
14	BOM checklist > €6.000.000	01-02-2021	5.1.2.e	-	
15	BOM checklist > €6.000.000	19-03-2021	5.1.2.e	-	80%
1	BOM Fundering	01-04-2019	5.1.2.e	-	-
2	BOM Fundering	12-06-2019	5.1.2.e	-	-
3	BOM Fundering	26-06-2019	5.1.2.e	-	100%
1	BOM checklist > €6.000.000	12-03-2018	5.1.2.e	-	-
2	BOM checklist > €6.000.000	02-11-2018	5.1.2.e	-	-
3	BOM checklist > €6.000.000	17-01-2019	5.1.2.e	-	-
4	BOM checklist > €6.000.000	12-06-2019	5.1.2.e	-	-
5	BOM checklist > €6.000.000	26-06-2019	5.1.2.e	-	-
6	BOM checklist > €6.000.000	28-06-2019	5.1.2.e	-	-
7	BOM checklist > €6.000.000	19-07-2019	5.1.2.e	-	-
8	BOM checklist > €6.000.000	27-09-2019	5.1.2.e	-	-
9	BOM checklist > €6.000.000	07-10-2019	5.1.2.e	-	-
10	BOM checklist > €6.000.000	24-10-2019	5.1.2.e	-	-
11	BOM checklist > €6.000.000	03-12-2019	5.1.2.e	-	-

1 2	BOM checklist > €6.000.000	05-12-2019	5.1.2.e	-	-
1 3	BOM checklist > €6.000.000	20-12-2019	5.1.2.e	-	-
1 4	BOM checklist > €6.000.000	10-01-2020	5.1.2.e	-	-
1 5	BOM checklist > €6.000.000	23-01-2020	5.1.2.e	-	-
1 6	BOM checklist > €6.000.000	13-03-2020	5.1.2.e	-	-
1 7	BOM checklist > €6.000.000	16-03-2020	5.1.2.e	-	-
1 8	BOM checklist > €6.000.000	15-06-2020	5.1.2.e	-	-
1 9	BOM checklist > €6.000.000	24-08-2020	5.1.2.e	-	-
2 0	BOM checklist > €6.000.000	02-11-2020	5.1.2.e	-	-
2 1	BOM checklist > €6.000.000	21-12-2020	5.1.2.e	-	-
2 2	BOM checklist > €6.000.000	12-04-2021	5.1.2.e	-	-
2 3	BOM checklist > €6.000.000	30-07-2021	5.1.2.e	-	-
2 4	BOM checklist > €6.000.000	02-08-2021	5.1.2.e	-	-
2 5	BOM checklist > €6.000.000	19-08-2021	5.1.2.e	-	-
2 6	BOM checklist > €6.000.000	01-09-2021	5.1.2.e	-	-
2 7	BOM checklist > €6.000.000	14-10-2021	5.1.2.e	-	-
2 8	BOM checklist > €6.000.000	13-01-2022	5.1.2.e	-	-
2 9	BOM checklist > €6.000.000	23-02-2022	5.1.2.e	-	-
3 0	BOM checklist > €6.000.000	09-03-2022	5.1.2.e	-	-
3 1	BOM checklist > €6.000.000	21-06-2022	5.1.2.e	-	-
3 2	BOM checklist > €6.000.000	27-06-2022	5.1.2.e	-	-
3 3	BOM checklist > €6.000.000	26-09-2022	5.1.2.e	-	91%
1	BOM checklist > €6.000.000	12-03-2018	5.1.2.e	-	-
2	BOM checklist > €6.000.000	20-05-2020	5.1.2.e	-	-
3	BOM checklist > €6.000.000	10-06-2020	5.1.2.e	-	-
4	BOM checklist > €6.000.000	15-06-2020	5.1.2.e	-	-
5	BOM checklist > €6.000.000	21-08-2020	5.1.2.e	-	-
6	BOM checklist > €6.000.000	30-07-2021	5.1.2.e	-	-
7	BOM checklist >	04-08-2021	5.1.2.e	-	-

	€6.000.000				
8	BOM checklist > €6.000.000	26-09-2022	5.1.2.e	-	81%

2. Bevindingen

2.1. BOM Fundering - Paalfundering boor/schroefpalen (grondverdringend systeem)



Onderwerp	Status
Eerste paal	
Inheidiepte	
Invloed belendingen	
Paalmistanden	
Nacontrole uitgevoerde paal	

2.1.1. Eerste paal




Eerste paal			
	De beantwoording van de vraag vindt plaats door middel van ticket(s). Voor een verklaring van de vraagstatus kunt u hieronder de revisie(s) van de ticket(s) bekijken.		
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet kunnen controleren 5.1.2.e 12-06-2019 11:22:48 Revisie: 2	Niet ter plaatse geweest ivm vakantie.	
	Geen wo 5.1.2.e 01-04-2019 08:23:16 Revisie: 1		

Ticketnummer 1			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet kunnen controleren 5.1.2.e 19-02-2020 09:16:23 Revisie: 1		

2.1.2. Inheidiepte

Inheidiepte			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 12-06-2019 11:23:07 Revisie: 2	Betreft boren dus op de goede diepte.	
	Geen wo 5.1.2.e 01-04-2019 08:23:16 Revisie: 1		


2.1.3. Invloed belendingen

Invloed belendingen			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 12-06-2019 11:23:30 Revisie: 2		
	Geen wo 5.1.2.e 01-04-2019 08:23:16 Revisie: 1		

2.1.4. Paalmistanden

Paalmistanden			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 26-06-2019 07:59:05 Revisie: 3	Paalmisstanden zijn door onze constructeur goedgekeurd.	
	Geen wo <small>5.1.2.e</small> 12-06-2019 11:24:02 Revisie: 2	Voor toren A misstanden binnen voor toren B nog niet.	
	Geen wo <small>5.1.2.e</small> 01-04-2019 08:23:16 Revisie: 1		








2.1.5. Nacontrole uitgevoerde paal


Nacontrole uitgevoerde paal			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 12-06-2019 11:24:29 Revisie: 2	Palen zijn acoustisch doorgemeten.	
	Geen wo <small>5.1.2.e</small> 01-04-2019 08:23:16 Revisie: 1		

2.2. BOM checklist > €6.000.000 - BOM nieuwe stijl



Onderwerp	Status
Algemeen	!
Advies adviseurs	✓
BAG melding	✓
VRH melding	!
Startgesprek	✓
Bouwveiligheidsplan	✓
Heibespreking	✓
Constructief - Keldervloer	✓
Constructief - Poeren (fundering)	✓
Constructief - Balken (fundering)	✓
Constructief - Begane grondvloer	✓
Constructief - Verdiepingsvloer	✓
Constructief - Wanden	✓
Constructief - Kolommen	✓
Constructief - Balken / Liggers	✓
Gevels	✓
Dakafwerking	✓
Brandveiligheid - D	✓
Brandveiligheid - E	!
Gebruiksveiligheid	✓
Bouwfysica - Geluid	✓
Bouwfysica - Ventilatie	✓
Bouwfysica - energiezuinigheid en milieu	✓
Bereikbaarheid en veiligheid	✓
Eindcontrole	!

2.2.6. Algemeen

Algemeen			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 19-08-2021 15:38:08 Revisie: 8	vandaag ronde gedaan met 5.1.2.e van de brandweer. We hebben de parkeerkelder bekeken en tijdens de controle liep 5.1.2.e mee.	
	Voldoet 5.1.2.e 30-07-2021 15:00:20 Revisie: 7	Geen reden waarom de vorige waarde rood was. staat niks ingevuld.	
	Voldoet niet 5.1.2.e 12-04-2021 11:22:48 Revisie: 6		
	Voldoet 5.1.2.e 20-12-2019 07:59:05 Revisie: 5	<p>19-12-19 tpg om te kijken of de bouwplaats oud en nieuw proof is. ze zijn nog bezig om de laatste spullen van de bouwplaats weg te halen.</p> <p>Beide torens worden aan de buiten kant dicht gezet met plaatmateriaal en daarnaast zijn de trappen gaten ook dicht gezet. Alle brandbare spullen zijn op de vloeren gehesen van de aanwezige torens.</p> <p>De toegang tot de steigers is bemoeilijkt door het weghalen van de ladders en de steigerdoeken zijn ook een slag weg gehaald. De aanwezige containers worden morgen weg gehaald.</p> <p>Buiten de bouwplaats lagen nog een aantal pallets. Hierop 5.1.2.e gevraagd te regelen dat dit wordt opgehaald.</p> <p>In de put van toren C/D komen de kleine graafmachines te staan en de dieseltanks.</p>	
	Voldoet 5.1.2.e 07-10-2019 08:39:49 Revisie: 4	<p>3 oktober 19 tpg om te spreken over de damwanden bij blok c en d. Na overleg met 5.1.2.e het volgende afgesproken. Omdat ze middels silent piler de wanden gaan plaatsen vond 5.1.2.e dat altijd goed. Alleen het constructieve deel moet nog goed gekeurd worden. 5.1.2.e geeft aan dat ze kunnen starten op eigen verantwoordelijkheid. Dit doorgegeven aan 5.1.2.e Ambachtsheer.</p>	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 19-07-2019 14:39:06 Revisie: 3	19-7-2019 5.1.2.e deelt mede dat de bouw van week 31 t/m 34 stil ligt vanwege de bouwvak. In week 35 wordt de bouw hervat.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 02-11-2018 10:57:50 Revisie: 2	<p>Contact gehad met dhr. 5.1.2.e (5.1.2.e 5.1.2.e). Hij wilde weten wat de stand van zaken was. Aangegeven dat er nog steeds geen nieuw bouwveiligheidsplan is en dat er daarom niet verder gewerkt kan worden. 5.1.2.e gaf verder nog aan dat</p>	




		Reshape nog steeds betrokken is bij het project voor wat betreft amvest aan gaat. Dit Omdat Amvest het als Turn Key heeft overgenomen en dat Reshape dus nog steeds partij is omdat zij daar de afspraken mee heeft gemaakt.
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	




Telefoonnotitie		
Status	Basisinformatie	Toelichting
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	

Email		
Status	Basisinformatie	Toelichting
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	




2.2.7. Advies adviseurs




Advies - VRH			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 26-09-2022 08:55:19 Revisie: 3		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 21-06-2022 09:56:47 Revisie: 2	VRH is ter plaatste geweest. Zij hadden vooral opmerkingen over de heracliet platen in de garage ter plaatse van de brandmanchettes. Deze waren namelijk nauw sluitend aangebracht. Hierdoor kan de warmte tijdens een brand niet snel genoeg bij de manchet komen. Er dient rondom een manchet een 5 cm sparing te zitten. Ik heb dit aangegeven bij de uitvoerder en die zou hier opdracht voor geven om dit aan te passen. Verder waren er geen opmerkingen.	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Advies - ODH			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 26-09-2022 08:55:19 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		



Advies - Bouwfysica			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 26-09-2022 08:55:19 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		



2.2.8. BAG melding

Start bouw			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 12-06-2019 11:25:46 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Gereed bouw			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 23-02-2022 13:21:25 Revisie: 2	Werk is gereed.	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		


2.2.9. VRH melding


Start bouw (VRH)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Gereed bouw (VRH)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

2.2.10. Startgesprek

Is er een startgesprek geweest?			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Ja <small>5.1.2.e</small> 26-06-2019 09:28:11 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Is er een verslag gemaakt?			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Ja <small>5.1.2.e</small> 19-07-2019 13:44:07 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




Is de peilhoogte geregeld?			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Ja <small>5.1.2.e</small> 26-06-2019 09:28:37 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

2.2.11. Bouwveiligheidsplan

Is een bouwveiligheidsplan noodzakelijk?			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Ja <small>5.1.2.e</small> 17-01-2019 14:54:14 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Is er een bouwveiligheidsplan ingediend en goedgekeurd?				
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto	
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 19-07-2019 14:26:43 Revisie: 3	19-7-2019 Vandaag wordt de torenkraan gekeurd. Onlangs is de poer gestort. Zie foto.	#15	
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 17-01-2019 14:55:13 Revisie: 2	<p>Toelichting: vandaag nieuw overleg gehad met Ballast, wegbeheer, wijk regisseur en V&T. Dit omdat er nog wat strubbelingen zijn en niet geheel duidelijk is wat in sommige gevallen de stand van zaken is. Voor V&T hebben wij aangegeven dat er van uit onze kant geen belemmeringen zijn en dat alles goed gekeurd is.</p> <p>Vanavond heeft Ballast nog een wijkoverleg georganiseerd om de wijk bij te praten over de sloop en bouw. Aangegeven dat ze tijdens dit overleg kunnen aangeven dat vanuit de gemeente de verplichting is om de straat af te sluiten ivm bouwveiligheid en dat dit een Landelijke richtlijn is.</p>		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1			




2.2.12. Heibespreking

Is er een heibespreking geweest?			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Ja <small>5.1.2.e</small> 26-06-2019 09:28:52 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Is er een verslag gemaakt?			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Ja <small>5.1.2.e</small> 26-06-2019 09:29:04 Revisie: 2	Ja door <small>5.1.2.e</small>	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




Is er onafhankelijk heitoezicht?			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Ja <small>5.1.2.e</small> 26-06-2019 09:29:26 Revisie: 2	Ja door <small>5.1.2.e</small>	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

2.2.13. Constructief - Keldervloer



Prefab (keldervloer)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 21-06-2022 10:05:10 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

In het werk gestort (keldervloer)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 21-06-2022 09:58:31 Revisie: 2	Toen ik kwam kijken had <small>5.1.2.e</small> al aangegeven dat de dilatatie ankers nog niet goed zaten maar dat hij hier goed op ging letten en er zaten een paar andere gekke dingen. Maar hij had dit al gezien en had opdracht gegeven om dit aan te passen.	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




2.2.14. Constructief - Poeren (fundering)

Prefab (fundering)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 19-07-2019 13:45:26 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

In het werk gestort (fundering)			
	De beantwoording van de vraag vindt plaats door middel van ticket(s). Voor een verklaring van de vraagstatus kunt u hieronder de revisie(s) van de ticket(s) bekijken.		
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet 5.1.2.e 28-06-2019 07:53:00 Revisie: 2	Kraanpoer gecontroleerd op 12 juni.	#2 #3 #4 #5
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Ticketnummer 5			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet 5.1.2.e 27-01-2020 09:52:32 Revisie: 1	Test	#909




2.2.15. Constructief - Balken (fundering)





Prefab (Balken)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 19-07-2019 13:46:19 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




In het werk gestort (Balken)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 19-07-2019 13:51:26 Revisie: 6	19-7-2019 Liftput Blok A gecontroleerd op de aanwezigheid van ventilatie. In de kanaalplaat zijn 2x gaten geboord en zijn 2x ventilatiepijpen aangebracht en versleept naar de buitengevel. Ventilatie is akkoord. Zie foto's.	#7 #8
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 28-06-2019 08:16:28 Revisie: 5	25-6 wapening gecontroleerd voor deel 1 van toren B. Hier moest nog veel gedaan worden maar het leek er op dat alle wapening er goed in zat. Er moet echter wel goed gelet worden op de dekking en de afstandhouders.	
	Na aanwijzing toezichthouder <small>5.1.2.e</small> 28-06-2019 08:08:22 Revisie: 4		#5
	Na aanwijzing toezichthouder <small>5.1.2.e</small> 28-06-2019 08:08:01 Revisie: 3	25-6 tpg voor wapening controle toren A deel 2. Geconstateerd dat de afstandhouders niet goed zitten en dat er een aantal ontbreken. Verder gezien dat in een deel van de wapening niet goed vast zit en dit moest aangepast worden.	
	Niet kunnen controleren <small>5.1.2.e</small> 28-06-2019 07:58:20 Revisie: 2	Het eerste deel van de fundering van toren A niet gecontroleerd omdat ik niet kon en ik vergeten was dit door te geven aan <small>5.1.2.e</small>	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small>		

	12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		
--	-----------------------------------	--	--

2.2.16. Constructief - Begane grondvloer




In het werk gestort (Begane grondvloer)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 19-07-2019 14:29:19 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Systeenvloer (Begane grondvloer)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Niet van toepassing 5.1.2.e 21-06-2022 09:58:46 Revisie: 3		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 19-07-2019 14:37:02 Revisie: 2	19-7-2019 Begane grondvloer wordt uitgevoerd in kanaalplaatvloer. Zie foto's.	#16 #17
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		


Kanaalplaatvloer (Begane grondvloer)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 21-06-2022 09:58:51 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		





2.2.17. Constructief - Verdiepingsvloer




In het werk gestort (Verdiepingsvloer)			
	De beantwoording van de vraag vindt plaats door middel van ticket(s). Voor een verklaring van de vraagstatus kunt u hieronder de revisie(s) van de ticket(s) bekijken.		
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 23-01-2020 10:15:34 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Ticketnummer 1			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet 5.1.2.e 23-01-2020 10:15:36 Revisie: 1		#742









Ticketnummer 2			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 02-08-2021 13:46:18 Revisie: 3	Aangepast in het werk	
	Voldoet niet 5.1.2.e 23-01-2020 10:20:44	Wapening ontbreekt r 20	




	Revisie: 2		
	Voldoet 5.1.2.e 23-01-2020 10:17:15 Revisie: 1		#16




Ticketnummer 3			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 02-08-2021 13:46:40 Revisie: 2	test voltooid	
	Voldoet niet 5.1.2.e 23-01-2020 10:20:45 Revisie: 1	Test	

Systeemvloer (Verdiepingsvloer)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 02-08-2021 13:50:25 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		








Breedplaatvloer (Verdiepingsvloer)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 02-08-2021 13:48:58 Revisie: 12	Meerdere malen bij toren C en D langs geweest voor controle wapening. Soms ontbrak er een staaf maar over het algemeen zag het er goed uit. Als er iets ontbrak of niet goed lag werd dat direct tijdens de ronde door gegeven aan de vlechter en werd het opgelost.	



	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 02-08-2021 13:47:40 Revisie: 11	Voldoet na opmerkingen	
	Voldoet niet 5.1.2.e 10-01-2020 08:14:19 Revisie: 10	9-1-2020 Tpg om van toren B de 6e verdiepingvloer te keuren. De wapening zag er goed uit. De vlechter had alleen de tekening niet goed gehouden waardoor de wapening bij 2 balkons was omgewisseld. Dit werd gelijk aangepast. Verder waren sommige staven niet helemaal vergenoeg doorgestoken op de plek waar deze moesten liggen. Dit werd ook meteen aangepast.	
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 05-12-2019 12:02:45 Revisie: 9	Tpg ivm controle wapening toren B 5e etage. Gezien dat de wapening tpv het balkon in de rechter achterhoek rond 20 mist. hier moet 5 rond 20 liggen ipv 3st. De vlechter heeft de tekening verkeerd gehouden waardoor dit ligt aan de linker voorkant van het pand. Dit wordt aangepast.	#21
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 03-12-2019 11:52:16 Revisie: 8	29-11-19 Wapening gekeurd 5e blok A. het voldeed alleen sommige staven waren niet goed vastgebonden wat gelijk werd verholpen.	
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 03-12-2019 11:46:19 Revisie: 7	14-11-19 wapening blok B 4e gekeurd. zag er goed uit. paar kleine dingen zoals nog wat losse wapening. Dit is gelijk verholpen	
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 03-12-2019 11:45:01 Revisie: 6	4-11-19. Wapening gekeurd zag er goed uit betrof 4e etage blok A.	
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 03-12-2019 11:43:03 Revisie: 5	5.1.2.e heeft gelijk opdracht gegeven om de staven te laten aanpassen wat gedaan werd. Verder heeft hij foto's gemaakt van de breedplaatvloer en deze doorgestuurd naar de fabriek. Deze gaf aan dat het allemaal in orde was. Ik heb 5.1.2.e ook nog gesproken over de ruwheid van de breedplaatvloer. Deze heeft het nog met 5.1.2.e besproken en deze gaf aan dat het voldoende zo was.	
	Voldoet niet 5.1.2.e 24-10-2019 10:08:39 Revisie: 4	3e etage blok b tpv linker voorgevel balkon lopen rond 16 staven niet ver genoeg door. Daarnaast heb ik twijfels over de ruwheid van de breedplaatvloeren.	#17 #18 #19

	Voldoet niet 5.1.2.e 07-10-2019 08:29:25 Revisie: 3	3 oktober 19 tpg ivm keuren vloer 2e blok b. Gezien dat het er goed bij lag alleen 1 staaf rond 16 ontbrak thv balkon achtergevel. Deze zou er bij geplaatst worden.	
	Voldoet 5.1.2.e 27-09-2019 08:36:12 Revisie: 2	26-9-19 tpg ivm controle wapening 2e verdiepingsvloer van blok a. Gezien dat het er netjes bij ligt. Alleen 4 staven rond 16 hadden eigenlijk rond 8 moeten zijn. Deze dienen iets opgeschoven te worden verder ziet het er goed uit.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Kanaalplaatvloer (Verdiepingsvloer)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 02-08-2021 13:50:30 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		



2.2.18. Constructief - Wanden

In het werk gestort (Wanden)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet 5.1.2.e 02-08-2021 13:53:56 Revisie: 6	Vorige controle was verkeerd geselecteerd.	
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 02-08-2021 13:50:11 Revisie: 5	Na overleg tussen onze constructeur en de constructeur van de aannemer is beoordeeld dat er een mortel geïnjecteerd wordt om de scheuren dicht te zetten daarna is het goed.	
	Voldoet niet 5.1.2.e 24-08-2020 11:48:09 Revisie: 4	Tijdens de controle op 21-8-20 gezien dat er scheurvorming is opgetreden in de wand tussen toren c en d in de kelder. Afgesproken dat 5.1.2.e contact opneemt met hun eigen constructeur. Ook doorgegeven aan 5.1.2.e Ik had het vermoedde dat het hier gaat om scheuren nav de extreme warmte van de afgelopen 2 a 3 weken.	#30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40
	Voldoet 5.1.2.e 20-12-2019 07:59:38 Revisie: 3	19-7-2019 Wapening van wand in as SB gekeurd en akkoord bevonden. De extra staven rond 16 t.p.v. de kozijnen zijn aanwezig. Zie foto's.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 19-07-2019 14:00:24 Revisie: 2	19-7-2019 Wapening van wand in as SB gekeurd en akkoord bevonden. De extra staven rond 16 t.p.v. de kozijnen zijn aanwezig. Zie foto's.	#9 #10 #11 #12 #13 #14
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




Prefab (Wanden)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 02-08-2021 13:51:21 Revisie: 2		




	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	
---	---	--

H.S.B. (Wanden)		
Status	Basisinformatie	Toelichting
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 02-08-2021 13:59:43 Revisie: 2	de HSB wand is volgens tekening uitgevoerd en voldoende verankerd
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	



Gelijmd / Gemetseld (Wanden)		
Status	Basisinformatie	Toelichting
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 02-08-2021 13:59:56 Revisie: 2	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	

2.2.19. Constructief - Kolommen

In het werk gestort (Kolommen)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 21-06-2022 09:59:26 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




Prefab (Kolommen)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 21-06-2022 09:59:42 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




Staal (Kolommen)			
	De beantwoording van de vraag vindt plaats door middel van ticket(s). Voor een verklaring van de vraagstatus kunt u hieronder de revisie(s) van de ticket(s) bekijken.		
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 13-03-2020 11:10:45 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Ticketnummer 6			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet 5.1.2.e 13-03-2020 11:10:46 Revisie: 1	Duplex gecoat.	#432



2.2.20. Constructief - Balken / Liggers




In het werk gestort (Balken / Liggers)			
	De beantwoording van de vraag vindt plaats door middel van ticket(s). Voor een verklaring van de vraagstatus kunt u hieronder de revisie(s) van de ticket(s) bekijken.		
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 13-03-2020 11:18:47 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Ticketnummer 7			
			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet 5.1.2.e 13-03-2020 11:18:48 Revisie: 1		#878




Prefab (Balken / Liggers)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 21-06-2022 10:05:30 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

H.S.B. (Balken / Liggers)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	

	Niet kunnen controleren 5.1.2.e 21-06-2022 10:05:48 Revisie: 2	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	

5.1.2.e	(Balken / Liggers)		
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 21-06-2022 10:05:56 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		



2.2.21. Gevels

Beplating (Gevels)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 21-06-2022 10:06:43 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




Metselwerk (Gevels)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 21-06-2022 10:06:31 Revisie: 3	Voor zover ik het heb kunnen beoordelen voldoet het.	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 15-06-2020 09:34:33 Revisie: 2		#27 #28 #29
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Kozijnen			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 16-03-2020 10:35:30 Revisie: 2	Goede afsmering kozijnen	#26
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Vliesgevel (Gevels)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	





	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 21-06-2022 10:06:37 Revisie: 2	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	




2.2.22. Dakafwerking




Dakafwerking			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet kunnen controleren <small>5.1.2.e</small> 27-06-2022 10:11:57 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

2.2.23. Brandveiligheid - D




Bereikbaarheid & Opstelplaats			
	De beantwoording van de vraag vindt plaats door middel van ticket(s). Voor een verklaring van de vraagstatus kunt u hieronder de revisie(s) van de ticket(s) bekijken.		
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet niet 5.1.2.e 23-01-2020 13:23:56 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Ticketnummer 4			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 23-01-2020 13:33:57 Revisie: 2		
	Voldoet niet 5.1.2.e 23-01-2020 13:23:57 Revisie: 1	Tesat	



Bluswatervoorziening			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 26-09-2022 08:56:22 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Brandslanghaspels			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 27-06-2022 10:12:11 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Brandweeringang / Sleutelbuis			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 21-06-2022 10:07:29 Revisie: 3	Er is er een geplaatst.	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 21-06-2022 10:07:04 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		





Draagbare blustoestellen			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 26-09-2022 08:56:13 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Luchtbehandeling, Ventilatieinstallatie en Brandkleppen			
Status	Basisinformatie	Toelichting	

	Voldoet 5.1.2.e 21-06-2022 10:08:18 Revisie: 2	In de parkeergarage bij toren C-D is een luchtbehandeling geplaatst. Verder heeft iedere woning zijn eigen luchtbehandeling.
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	

Noodverlichting		
Status	Basisinformatie	Toelichting
	Voldoet 5.1.2.e 27-06-2022 10:09:39 Revisie: 3	Na overleg is besloten dat het goed is.
	Voldoet niet 5.1.2.e 21-06-2022 10:09:09 Revisie: 2	Sommige nooduitjes in de parkeergarage zijn slechte zichtbaar omdat ze achter een constructieve balk zitten. ze zitten wel op de plek van de tekening.
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	

Vluchtrouteaanduiding		
	De beantwoording van de vraag vindt plaats door middel van ticket(s). Voor een verklaring van de vraagstatus kunt u hieronder de revisie(s) van de ticket(s) bekijken.	
Status	Basisinformatie	Toelichting
	Voldoet niet 5.1.2.e 14-10-2021 10:04:28 Revisie: 2	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	

Ticketnummer 27				
Status	Basisinformatie	Toelichting		
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 27-06-2022 10:10:51 Revisie: 2	Uitjes zouden geplaatst zijn. Heb ik niet gezien.		
	Voldoet niet 5.1.2.e 14-10-2021 10:04:31 Revisie: 1	Uitjes in berging ontbreken		

Voorzieningen ten aanzien van deuren (deurdrangers, kleefmagneten, vergrendelingen, ontsluiting mechanisch)				
Status	Basisinformatie	Toelichting		
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 21-06-2022 10:12:45 Revisie: 3	Deur is aangepast waardoor hij nu wel volledig dicht valt.		
	Voldoet niet 5.1.2.e 21-06-2022 10:09:52 Revisie: 2	Deur in de garage met toegang tot trappenhuis toren C voldeed niet omdat hij met de deurdranger niet dicht valt.		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1			



2.2.24. Brandveiligheid - E




Advies Brandweer			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 27-06-2022 10:12:48 Revisie: 2	Brandweer heeft aangegeven dat de parkeergarage voldoet	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Brandwerende voorzieningen hoofddraagconstructie			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 27-06-2022 10:12:54 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		



Beweegbaar constructieonderdeel in brandwerende scheiding (deuren, ramen, rolluiken, rolschermen, roldeuren etc)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 27-06-2022 10:13:25 Revisie: 2	Deuren zijn branddeuren. Op diverse plaatsen zit brandwerend glas en er is een ets in het glas aangebracht.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

5.1.2.e en rookklasse constructieonderdelen			
	De beantwoording van de vraag vindt plaats door middel van ticket(s). Voor een verklaring van de vraagstatus kunt u hieronder de revisie(s) van de ticket(s) bekijken.		
Status	Basisinformatie	Toelichting	

	Voldoet 5.1.2.e 01-09-2021 10:17:05 Revisie: 2	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	



Ticketnummer 26			
			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet 5.1.2.e 01-09-2021 10:17:07 Revisie: 1		#57

Brandklassen en positie schachten, koker, kanaal, rookgasafvoer, opstelplaats open verbrandingstoestel			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 27-06-2022 10:13:35 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Brandweerliften bouwkundig			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		



Brandwerende scheidingsconstructies, wanden, daken,			
---	--	--	---





plafond en vloeren




	De beantwoording van de vraag vindt plaats door middel van ticket(s). Voor een verklaring van de vraagstatus kunt u hieronder de revisie(s) van de ticket(s) bekijken.	
Status	Basisinformatie	Toelichting
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 21-12-2020 12:45:41 Revisie: 2	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	



Ticketnummer 9			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 27-06-2022 10:16:14 Revisie: 3	Andere zijde is ook dicht gezet.	
	Voldoet niet 5.1.2.e 21-12-2020 12:46:38 Revisie: 2	Zie vorige punt	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 21-12-2020 12:45:45 Revisie: 1	Maar aan 1 zijde dicht gezet	

Ticketnummer 10			
Status	Basisinformatie	Toelichting	

	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 27-06-2022 10:15:51 Revisie: 2	Andere zijde is ook dicht gezet.
	Voldoet niet 5.1.2.e 21-12-2020 12:49:05 Revisie: 1	Aan 1 zijde dicht.




Ticketnummer 11			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet 5.1.2.e 27-06-2022 10:14:56 Revisie: 2	brandwerend afzuigventiel is toegepast.	
	Voldoet niet 5.1.2.e 21-12-2020 12:51:45 Revisie: 1		#904

Ticketnummer 12			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet 5.1.2.e 21-12-2020 13:06:58 Revisie: 1		#600

Ticketnummer 13			
-----------------	--	---	---



Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet 5.1.2.e 21-12-2020 13:07:47 Revisie: 1	Voorzien van ets	#731

Ticketnummer 14			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 27-06-2022 10:17:08 Revisie: 2	Nu wel brandwerend afgedicht.	
	Voldoet niet 5.1.2.e 21-12-2020 13:15:58 Revisie: 1	Niet brandwerend afgewerkt.	#998





Ticketnummer 15			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 27-06-2022 10:16:41 Revisie: 2	is nu afgedicht.	
	Voldoet niet 5.1.2.e 21-12-2020 13:17:03 Revisie: 1	Niet brandwerend afgedicht.	#551

Ticketnummer 16			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 02-08-2021 14:52:13 Revisie: 2	Gaten zijn dichte gezet.	
	Voldoet niet 5.1.2.e 21-12-2020 13:19:29 Revisie: 1		#763



Ticketnummer 17			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 02-08-2021 14:52:50 Revisie: 3	zie vorige toelichting.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 02-08-2021 14:52:36 Revisie: 2	Doorvoer is brandwerend afgewerkt.	
	Voldoet niet 5.1.2.e 21-12-2020 13:20:49 Revisie: 1		#344



Ticketnummer 18			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto

	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 21-12-2020 13:20:56 Revisie: 1		#651
---	--	--	------





Ticketnummer 19				
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto	
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 27-06-2022 10:20:15 Revisie: 2	Is brandwerend afgedicht.		
	Voldoet niet 5.1.2.e 21-12-2020 13:20:59 Revisie: 1		#508	





Ticketnummer 22				
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto	
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 21-06-2022 10:14:06 Revisie: 2	Normale dozen zijn vervangen voor brandwerende dozen. Ik heb dit zelf niet gezien maar de aannemer heeft dit verklaard.		
	Voldoet niet 5.1.2.e 04-08-2021 09:18:31 Revisie: 1	In deze wand zitten diverse niet brandwerende dozen en 1 wel brandwerende doos.	#51 #52	





Ticketnummer 23				
-----------------	--	---	---	--




Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 21-06-2022 10:15:07 Revisie: 2	Doos is vervangen door een brandwerende. Ik heb dit zelf niet gezien maar de aannemer heeft dit aan mij verklaard.	
	Voldoet niet 5.1.2.e 04-08-2021 09:19:10 Revisie: 1	Hier zitten normale wcd in een brandwerende wand.	#53



Ticketnummer 24			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 04-08-2021 09:28:20 Revisie: 2	foto's ontvangen van 5.1.2.e In de afschot naat zit nu steenwol. Het voldoet nu. Dit hebben ze op diverse plekken gedaan waar het nog ontbrak.	#55 #56
	Voldoet niet 5.1.2.e 04-08-2021 09:21:07 Revisie: 1	brandscheiding is onvoldoende afgewerkt.	#54

Ticketnummer 25			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 04-08-2021 09:25:42 Revisie: 2	Op internet gevonden dat inbrandsnelheid als vuistregel 1mm/ minuut heeft. Moet voldoen aan 60 min. totale dikkte is 2*70 mm. Voldoet dus.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 04-08-2021 09:22:53 Revisie: 1	ik heb vragen over deze wand. Er zitten hier 2 balken 70*120. Ik ga uitzoeken hoe de inbrandsnelheid is omdat de brandwerende beplating tegen onderzijde balk loopt en er een verlaagd plafond in komt met diverse doorvoeren welke niet brandwerend zijn afgewerkt. Dit is in eerste instantie ook niet nodig omdat hierboven het dakzit en geen verblijfsgebied.	





Ticketnummer 28			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 21-06-2022 10:32:40 Revisie: 2	Is weer brandwerend afgedicht.	
	Voldoet niet 5.1.2.e 14-10-2021 10:09:35 Revisie: 1	Hier zitten leidingen met electra draad. Deze is niet brandwerend afgewerkt bij het plafond.	#58






Ticketnummer 29			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 21-06-2022 10:39:32 Revisie: 2	Deze staat op een verkeerd punt. Dit is ter plaatste van toren D toegang bergingen ontluuchting liftschaft. Hier is een nieuw ticket al gemaakt. Deze kan dus vervallen.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 14-10-2021 10:12:04 Revisie: 1		#59





Ticketnummer 30			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 21-06-2022 10:33:56	Firejob heeft er naar gekeken. Ze hebben nu een brandmanchet aangebracht en brandwerend kit. Na overleg met 5.1.2.e	

	Revisie: 3	hebben wij het goed gekeurd.	
	Voldoet niet 5.1.2.e 13-01-2022 11:45:07 Revisie: 2	Deze punten zouden worden opgepakt. Komende woensdag 19-1-22 zou er weer aan gewerkt worden.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 14-10-2021 10:12:16 Revisie: 1	Aandachtspunt	#60


Ticketnummer 31			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 21-06-2022 10:36:05 Revisie: 2	Ik heb geen idee maar wat ik met dit punt wilde.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 14-10-2021 10:14:54 Revisie: 1	Hoe zit dit?	#61

Ticketnummer 32			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 21-06-2022 10:16:17 Revisie: 2	Heracliet is aangepast	
	Voldoet niet 5.1.2.e 14-10-2021 12:42:37 Revisie: 1	Heracliet moet opgeruimd worden ivm beandmanchetten diverse plaatsen kelder	#62

Ticketnummer 34			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet 5.1.2.e 27-06-2022 10:21:11 Revisie: 3	Na overleg met 5.1.2.e besloten dat het voldoet.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 13-01-2022 11:55:07 Revisie: 2	Ik heb documentatie binnen gekregen maar hier kan ik niet veel mee. Op de documenten is niet te zien hoe het product toe gepast moet worden. Ik hoorde van de 5.1.2.e dat de toegepaste spullen van Kingsplan in NL nog wel gecertificeerd zijn maar dat dit de zelfde zijn als van de Grandfall tower. In Engeland is het certificaat niet meer geldig.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 14-10-2021 12:42:54 Revisie: 1	Ik wil documentatie van deze wand qua brandveiligheid.	#64 #65



Ticketnummer 35			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet kunnen controleren 5.1.2.e 27-06-2022 10:21:55 Revisie: 2	Zou aan de bovenzijde dicht zijn gezet.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 17-11-2021 11:41:19 Revisie: 1	Is deze brandwerend afgedicht	

Ticketnummer 36			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 21-06-2022 10:40:36 Revisie: 2	Deur is aangepast en voldoet nu.	
	Voldoet niet 5.1.2.e 17-11-2021 11:41:25 Revisie: 1	Deur sluit niet	#66




Ticketnummer 37			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet 5.1.2.e 21-06-2022 10:41:11 Revisie: 2	Na overleg met 5.1.2.e besloten dat het goed is.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 17-11-2021 11:41:30 Revisie: 1		#67

Ticketnummer 38			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 21-06-2022 10:37:00 Revisie: 2	De pijp is voorzien van brandwerend coating.	




	Voldoet niet 5.1.2.e 09-03-2022 11:36:33 Revisie: 1	#68
---	---	-----




Ticketnummer 39		
-----------------	---	---

Status	Basisinformatie	Toelichting
	Na aanwijzing toezichthouder 5.1.2.e 21-06-2022 10:37:56 Revisie: 1	de brandwerende coating is vervangen omdat deze gescheurd was.

Inrichting vluchtroutes		
Status	Basisinformatie	Toelichting
	Voldoet 5.1.2.e 27-06-2022 10:22:23 Revisie: 2	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	

Installatietechnische doorvoeren		
	De beantwoording van de vraag vindt plaats door middel van ticket(s). Voor een verklaring van de vraagstatus kunt u hieronder de revisie(s) van de ticket(s) bekijken.	
Status	Basisinformatie	Toelichting
	Voldoet 5.1.2.e 02-11-2020 11:04:31 Revisie: 2	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	

Ticketnummer 8			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet 5.1.2.e 02-11-2020 11:04:32 Revisie: 1	De doorvoeringen met brandmanchetten en/of brandkleppen zijn volgens de product specificatie aangebracht	#248

Liften, roltrappen en rolpaden			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 27-06-2022 10:22:31 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Nutsvoorzieningen (gas, water, elektra)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 27-06-2022 10:22:40 Revisie: 2	zijn aanwezig	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




Sterkte bij brand			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 27-06-2022 10:22:49 Revisie: 2	Sterkte bij brand is conform de eisen vanuit het bouwbesluit	




	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	
---	--	--




Verlichting, orientatieverlichting			
	De beantwoording van de vraag vindt plaats door middel van ticket(s). Voor een verklaring van de vraagstatus kunt u hieronder de revisie(s) van de ticket(s) bekijken.		
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 14-10-2021 12:42:45 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Ticketnummer 33			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet 5.1.2.e 27-06-2022 10:35:32 Revisie: 2	Na overleg besloten dat we er niks mee doen.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 14-10-2021 12:42:47 Revisie: 1	Zit deze hier goed?	#63




2.2.25. Gebruiksveiligheid

Hoogteverschil, Vloerafscheiding			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 27-06-2022 10:35:58 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




Trappen			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 27-06-2022 10:35:58 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Hellingbaan			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 27-06-2022 10:35:58 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

2.2.26. Bouwfysica - Geluid



Bescherming geluid van buiten			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet kunnen controleren <small>5.1.2.e</small> 27-06-2022 10:08:56 Revisie: 2	<small>5.1.2.e</small> gesproken. Hij gaf aan niet langs te zijn geweest ivm Corona. Als het verder het zelfde gebouwd is als toren A en B dan voldoet het.	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Bescherming geluid van installaties			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet kunnen controleren <small>5.1.2.e</small> 27-06-2022 10:08:56 Revisie: 2	<small>5.1.2.e</small> gesproken. Hij gaf aan niet langs te zijn geweest ivm Corona. Als het verder het zelfde gebouwd is als toren A en B dan voldoet het.	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Geluidswering tussen ruimten			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet kunnen controleren <small>5.1.2.e</small> 27-06-2022 10:08:56 Revisie: 2	<small>5.1.2.e</small> gesproken. Hij gaf aan niet langs te zijn geweest ivm Corona. Als het verder het zelfde gebouwd is als toren A en B dan voldoet het.	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

2.2.27. Bouwfysica - Ventilatie

Mechanische ventilatie			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 27-06-2022 10:37:05 Revisie: 2	<small>5.1.2.e</small> gesproken. Ivm Corona zijn ze niet langs geweest voor controle. Ik heb gezien dat er in iedere woning spui en ventilatie voorzieningen zijn.	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Spuivoorziening			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 27-06-2022 10:37:05 Revisie: 2	<small>5.1.2.e</small> gesproken. Ivm Corona zijn ze niet langs geweest voor controle. Ik heb gezien dat er in iedere woning spui en ventilatie voorzieningen zijn.	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

2.2.28. Bouwfysica - energiezuinigheid en milieu

Voorzieningen EPC		
Status	Basisinformatie	Toelichting
	Niet kunnen controleren <small>5.1.2.e</small> 27-06-2022 10:38:51 Revisie: 2	<small>5.1.2.e</small> gesproken. Hij geeft aan niet langs te zijn geweest ivm Corona. ik weet dat er isolatie is toegepast in de vorm van Steenwol. De naden bij de ramen zijn afgeplakt.
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	

2.2.29. Bereikbaarheid en veiligheid

Bereikbaarheid en veiligheid			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 27-06-2022 10:39:02 Revisie: 2	Bereikbaarheid en toegankelijkheid is akkoord	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

2.2.30. Eindcontrole



Algemeen			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 27-06-2022 10:39:26 Revisie: 2	werk is uitgevoerd en voldoet. Dossier kan worden afgedaan.	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		



Foto			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		



2.3. BOM checklist > €6.000.000 - BOM A2 (kelder/onderkeldering)

Onderwerp	Status
Algemeen	!
BAG melding	!
Startgesprek	✓
Bouwveiligheidsplan	✓
Monitoring - Veiligheid	✓
Constructief - Keldervloer	✓
Constructief - Wanden	✓
Constructief - Kolommen	✓
Constructief - Balken/liggers	✓
Eindcontrole	!



2.3.31. Algemeen



Algemeen			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Telefoonnotitie			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Email			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		





2.3.32. BAG melding

Start bouw			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




Gereed bouw			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

2.3.33. Startgesprek

Is er een startgesprek geweest?			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:35:18 Revisie: 5	zie scoop bom nieuwe stijl	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 04-08-2021 10:34:58 Revisie: 4	nvt zie scoop bom nieuwe stijl	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 04-08-2021 10:32:24 Revisie: 3	NVT zie bom nieuwe stijl	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 30-07-2021 14:56:55 Revisie: 2	zie scoop Bom nieuwestijl	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Is er een verslag gemaakt?			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:35:18 Revisie: 3	zie scoop bom nieuwe stijl	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 04-08-2021 10:34:58 Revisie: 2	nvt zie scoop bom nieuwe stijl	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Is de peilhoogte geregeld?			
Status	Basisinformatie	Toelichting	




	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:35:18 Revisie: 3	zie scoop bom nieuwe stijl
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 04-08-2021 10:34:58 Revisie: 2	nvt zie scoop bom nieuwe stijl
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	




2.3.34. Bouwveiligheidsplan



Is een bouwveiligheidsplan noodzakelijk?			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:34:42 Revisie: 4	zie scoop bom nieuwe stijl	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 04-08-2021 10:32:43 Revisie: 3	nvt zie bom nieuwe stijl scoop	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 30-07-2021 14:57:19 Revisie: 2	Zie scoop bom nieuwestijl	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		



Is er een bouwveiligheidsplan ingediend en goedgekeurd?			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:34:42 Revisie: 4	zie scoop bom nieuwe stijl	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 04-08-2021 10:32:43 Revisie: 3	nvt zie bom nieuwe stijl scoop	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 30-07-2021 14:57:19 Revisie: 2	Zie scoop bom nieuwestijl	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

2.3.35. Monitoring - Veiligheid

Veiligheid bouwput, bouwpuafschieding			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:34:13 Revisie: 2	zie scoop bom nieuwe stijl	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




Grondwateronttrekking			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:34:14 Revisie: 2	zie scoop bom nieuwe stijl	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Nulmeting hoogebouten			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:34:14 Revisie: 2	zie scoop bom nieuwe stijl	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




Invloed bemaling op belendingen			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:34:14 Revisie: 2	zie scoop bom nieuwe stijl	

	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	
---	--	--



Stempeling (horizontaal/verticaal)		
Status	Basisinformatie	Toelichting
	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:34:14 Revisie: 2	zie scoop bom nieuwe stijl
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	

Injecteren		
Status	Basisinformatie	Toelichting
	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:34:14 Revisie: 2	zie scoop bom nieuwe stijl
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	

2.3.36. Constructief - Keldervloer




Prefab (keldervloer)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 20-05-2020 12:41:52 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

In het werk gestort (keldervloer)				
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto	
	Na aanwijzing toezichthouder <small>5.1.2.e</small> 30-07-2021 14:57:54 Revisie: 7	Dit is direct opgelost.		
	Voldoet niet <small>5.1.2.e</small> 15-06-2020 09:33:52 Revisie: 6	Op diverse plekken is de dekking onvoldoende door houten balkjes in de werkvloer. Daarnaast ontbreken er diverse haar spelden rond 16 tpv de deuvelds bij de dilataties	#17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28	
	Na aanwijzing toezichthouder <small>5.1.2.e</small> 15-06-2020 09:32:46 Revisie: 5	Geheel voldoet nu. De extra staven zijn er bij gedaan en <small>5.1.2.e</small> heeft er op toegezien dat de dekking in orde is. Hij heeft zelfs een stuk pas later laten storten omdat de dekking nog niet goed was.		
	Na aanwijzing toezichthouder <small>5.1.2.e</small> 10-06-2020 13:25:56 Revisie: 4	<small>5.1.2.e</small> had voor de controle de dekking aan benoemd de rond 16 heeft hij gelijk door gegeven aan de vlechter. Vandaag 10-6 tpg ivm beton stort. <small>5.1.2.e</small> gaf aan dat delen niet gestort komen worden omdat het dekking deel nog niet op orde was. Dit hebben ze tijdens de stort aangepast waarna het voldeed.		
	Voldoet niet <small>5.1.2.e</small> 10-06-2020 13:23:35	Op diverse plekken is de dekking onvoldoende door houten bankjes in de werkvloer. Daarnaast ontbreken er	#4 #5 #6	




	Revisie: 3	diverse haar spelden eind 16 tpv de deuvels bij de dilitatie	#7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 20-05-2020 12:48:12 Revisie: 2	20-5-2020 Wapening van de kraanpoer in de kelder/garage gekeurd samen met de uitvoerder, 5.1.2.e en akkoord bevonden.	#2 #3 #4
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Waterdichtheid (keldervloer)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Voldoet 5.1.2.e 10-06-2020 13:26:56 Revisie: 2	Kelder vloer wordt gevlinderd.	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

2.3.37. Constructief - Wanden




Prefab (wanden)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 04-08-2021 10:33:29 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




In het werk gestort (wanden)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Na aanwijzing toezichthouder <small>5.1.2.e</small> 30-07-2021 14:59:08 Revisie: 4		
	Voldoet niet <small>5.1.2.e</small> 30-07-2021 14:59:02 Revisie: 3	Na overleg tussen onze constructeur en de constructeur van de opdrachtgever is beoordeeld dat het goed is zoals het nu is.	
	Voldoet niet <small>5.1.2.e</small> 21-08-2020 15:01:34 Revisie: 2	Diverse scheuren in de wand tussen toren c en d.zoe fotos	#36 #37 #38 #39 #40
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		#30 #31 #32 #33 #34 #35




Gelijmd/gemetseld (wanden)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 04-08-2021 10:33:37 Revisie: 2		
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small>		

	12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1	
--	-----------------------------------	--




2.3.38. Constructief - Kolommen




Prefab (kolommen)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 04-08-2021 10:33:04 Revisie: 2	nvt	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		




In het werk gestort (kolommen)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 04-08-2021 10:33:04 Revisie: 2	nvt	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

<small>5.1.2.e</small>	(kolommen)		
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing <small>5.1.2.e</small> 04-08-2021 10:33:04 Revisie: 2	nvt	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

2.3.39. Constructief - Balken/liggers

Prefab (balken/liggers)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:33:16 Revisie: 2	nvt	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

In het werk gestort (balken/liggers)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:33:16 Revisie: 2	nvt	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		



H.S.B. (balken/liggers)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:33:16 Revisie: 2	nvt	
	Geen waarde oordeel 5.1.2.e 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Staal (balken/liggers)			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Niet van toepassing 5.1.2.e 04-08-2021 10:33:16 Revisie: 2	nvt	

	Geen waarde oordeel	
	5.1.2.e	
	12-03-2018 15:25:09	
	Revisie: 1	

2.3.40. Eindcontrole

Algemeen			
Status	Basisinformatie	Toelichting	Foto
	Voldoet <small>5.1.2.e</small> 26-09-2022 08:59:08 Revisie: 3	dossier kan worden afgedaan.	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 04-08-2021 10:46:12 Revisie: 2	Gezien dat ze bezig zijn met de isolatie van het plafond van de kelder en balken door het plaatsen van Heraclietplaten met isolatie er achter. Isolatie is harde persing. Heraclietplaten worden vast gezet met metalen pluggen en afgewerkt met kunststof doppen. Ik zag bij een balk dat er alleen erg ruim isolatiemateriaal is weg gesneden om de platen te kunnen plaatsen. Ik heb aan <small>5.1.2.e</small> en <small>5.1.2.e</small> advies gevraagd.	#40
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Foto			
Status	Basisinformatie	Toelichting	
	Geen waarde oordeel <small>5.1.2.e</small> 12-03-2018 15:25:09 Revisie: 1		

Bijlage 1: Foto's

In deze bijlage worden alle foto's die gemaakt zijn bij de vragen getoond.

Is er een bouwveiligheidsplan ingediend en goedgekeurd?



19-07-2019 14.26.45 #_15.jpg

In het werk gestort (fundering)



28-06-2019 07.53.03 #_2.jpg



28-06-2019 07.53.04 #_3.jpg



28-06-2019 07.53.05 #_4.jpg



28-06-2019 07.53.05 #_5.jpg



2020-01-27_09:52:22_#909.png

In het werk gestort (Balken)



28-06-2019 08.08.23 #_5.jpg



19-07-2019 13.51.29 #_7.jpg



19-07-2019 13.51.30 #_8.jpg

Systeenvloer (Begane grondvloer)



19-07-2019 14.37.03 #_16.jpg



19-07-2019 14.37.04 #_17.jpg

In het werk gestort (Verdiepingsvloer)



2020-01-23_10:13:03_#742.png




2020-01-23_10:17:00_#16.png

Breedplaatvloer (Verdiepingsvloer)



24-10-2019 10.08.40 #_17.jpg



24-10-2019 10.08.40 #_18.jpg



24-10-2019 10.08.41 #_19.jpg



05-12-2019 12.02.47 #_21.jpg

In het werk gestort (Wanden)



19-07-2019 14.00.45 #_9.jpg



19-07-2019 14.00.46 #_10.jpg



19-07-2019 14.00.46 #_11.jpg



19-07-2019 14.00.48 #_12.jpg



19-07-2019 14.00.48 #_13.jpg



19-07-2019 14.00.49 #_14.jpg



24-08-2020 11.48.23 #_30.jpg



24-08-2020 11.48.24 #_31.jpg



24-08-2020 11.48.24 #_32.jpg



24-08-2020 11.48.24 #_33.jpg



24-08-2020 11.48.24 #_34.jpg



24-08-2020 11.48.24 #_35.jpg



24-08-2020 11.48.24 #_36.jpg



24-08-2020 11.48.24 #_37.jpg



24-08-2020 11.48.24 #_38.jpg



24-08-2020 11.48.24 #_39.jpg



24-08-2020 11.48.24 #_40.jpg

Staal (Kolommen)



2020-03-13_11:10:23_#432.png

In het werk gestort (Balken / Liggers)



2020-03-13_11:13:44_#878.png

Metselwerk (Gevels)



15-06-2020 09.34.35 #_27.jpg



15-06-2020 09.34.35 #_28.jpg




15-06-2020 09.34.35 #_29.jpg

Kozijnen



16-03-2020 10.35.32 #_26.jpg




2021-08-19_11-22-02_#57.png

Brandwerende scheidingsconstructies, wanden, daken, plafond en vloeren



2020-12-21_12-50-26_#904.png



2020-12-21_13-06-48_#600.png




2020-12-21_13-07-28_#731.png




2020-12-21_13-15-38_#998.png



2020-12-21_13-16-42_#551.png



2020-12-21_13-18-41_#763.png



2020-12-21_13-19-42_#344.png



2020-12-21_13-20-22_#651.png



2020-12-21_13-20-46_#508.png



04-08-2021 09.18.31 #_51.jpg



04-08-2021 09.18.37 #_52.jpg



04-08-2021 09.19.10 #_53.jpg



04-08-2021 09.21.07 #_54.jpg



04-08-2021 09.28.20 #_55.jpg



04-08-2021 09.28.20 #_56.jpg



2021-10-14_10-08-56_#58.png



2021-10-14_10-10-46_#59.png



2021-10-14_10-11-56_#60.png



2021-10-14_10-14-41_#61.png



2021-10-14_10-19-53_#62.png




2021-10-14_10-27-40_#64.png



2021-10-14_10-28-09_#65.png



2021-11-17_10-40-04_#66.png



2021-11-17_10-42-15_#67.png



2022-03-09_11-36-15_#68.png



2020-11-02_11-04-06_#248.png



2021-10-14_10-20-48_#63.png

In het werk gestort (keldervloer)



20-05-2020 12.48.12 #_2.jpg



20-05-2020 12.48.13 #_3.jpg



20-05-2020 12.48.13 #_4.jpg



10-06-2020 13.23.36 #_4.jpg



10-06-2020 13.23.36 #_5.jpg



10-06-2020 13.23.36 #_6.jpg



10-06-2020 13.23.37 #_7.jpg



10-06-2020 13.23.37 #_8.jpg



10-06-2020 13.23.37 #_9.jpg



10-06-2020 13.23.38 #_10.jpg



10-06-2020 13.23.38 #_11.jpg



10-06-2020 13.23.39 #_12.jpg



10-06-2020 13.23.39 #_13.jpg



10-06-2020 13.23.39 #_14.jpg



10-06-2020 13.23.40 #_15.jpg



10-06-2020 13.23.40 #_16.jpg



15-06-2020 09.33.53 #_17.jpg



15-06-2020 09.33.53 #_18.jpg



15-06-2020 09.33.53 #_19.jpg



15-06-2020 09.33.54 #_20.jpg



15-06-2020 09.33.54 #_21.jpg



15-06-2020 09.33.54 #_22.jpg



15-06-2020 09.33.54 #_23.jpg



15-06-2020 09.33.54 #_24.jpg



15-06-2020 09.33.55 #_25.jpg



15-06-2020 09.33.55 #_26.jpg



15-06-2020 09.33.55 #_27.jpg



15-06-2020 09.33.55 #_28.jpg

In het werk gestort (wanden)



21-08-2020 15.01.32 #_30.jpg



21-08-2020 15.01.32 #_31.jpg



21-08-2020 15.01.32 #_32.jpg



21-08-2020 15.01.32 #_33.jpg



21-08-2020 15.01.32 #_34.jpg



21-08-2020 15.01.32 #_35.jpg



21-08-2020 15.01.34 #_36.jpg



21-08-2020 15.01.34 #_37.jpg




21-08-2020 15.01.34 #_38.jpg



21-08-2020 15.01.34 #_39.jpg



21-08-2020 15.01.34 #_40.jpg



04-08-2021 10.46.12 #_40.jpg


Bijlage 2: Tekeningen


In deze bijlage worden alle tekeningen/ documenten getoond waarop tickets zijn geplaatst. De inhoud van deze tickets staan beschreven in het hoofdstuk bevindingen. De ticketnummers corresponderen met de nummers op de tekeningen in deze bijlage




























BLOK B 21000+P

- # VENVOOI
- | | |
|---|---|
|  | BAKSTEEN |
|  | BETON |
|  | ISOLATIE |
|  | STROOKVOORZETWAND |
|  | HOUTKESLET |
|  | CELLENBETON, T.P.V. SCHEIDING VERBUISSPRUITEN IN ZWARE UITVOERTING |
|  | KALKZANDSTEEN |
|  | KALKZANDSTEEN MET METAALSTUTVOORZETWAND, Rv=5, 8 of 9 |
|  | METAALSTUT |
|  | HOUTKESLET |
|  | ZELFSTUTVOERENDE D.P.V., VLIEDPLAFONDSYSTEEM, V.V. NIETAFGONDINGSDEUREN |
|  | 30 MINUTEN BRANDWEREND |
|  | 60 MINUTEN BRANDWEREND |
|  | NOODVERLICHTING |
- HOOD - EN TRANSPARENTVERLICHTING, T.E.D. CONFORM DOORSLUITPLAATS EN AANTAL T.Z.D. TOOR
- HOODDOVERLOPEN INDOENEN B.J. BOMTO
- HOODDOVERLOPEN VOLGENS NEN 3215
PLAATS EN AANTAL VOLGENS OGM
- IERWEGE INSTALLATIES TRN INDICATIE
- LET OP VIERKANTE METEN VERBUISS-
PRUITEN EN INDICATIES VOOR EXACTE
AFMETINGEN: ZIE 40-SERIE

verplichtingen		
wijz	omschrijving	datum



opdrachtgever

Beryllus Gamma
Stolberglaan BV

project

Woningen Bezuidenhout
Den Haag

Definitief ontwerp

Plattegrond 7e verdieping blok A en B

<u>datum</u>	<u>wijz.</u>	<u>wijz. datum</u>	<u>formaat</u>
28-07-2017			A1
<u>schaal</u>			
1:100			
<u>getekend</u>			
RvD	42-S05		
<u>dossier</u>			
3093			

Malesingel 38
3581 BK Utrecht
Postbus 2448
3500 GK Utrecht
030 2511005
info@oplarchitecten.nl
www.oplarchitecten.nl





- maatvoering! bestaande toestand in het werk te controleren!

Mallesingel 38
3581 BK Utrecht
Postbus 2448
3500 GK Utrecht
030 2511005
info@og4architecten.nl
www.og4architecten.nl

