

4.2.1 Project op verzamellocatie van derden

projectgegevens

datum 28-7-2021

contactpersoon Tim dirix - directeur/eigenaar/directievertegenwoordiger

gegevens opdrachtgever (facultatief) :
naam Ervé BV

projectnummer 62530

projectstatus project in voorbereiding

datum en tijd afspraak bezoek locatie 27-7-2021 15:49

gegevens projectlocatie :
naam Erve project Nederweert

contactpersoon locatie Sander Letterle - machinist kraan

te breken materiaal betonpuin

type project project op wegenwerk of slooplocatie

van toepassing zijnde regelgeving

breker/product-combinatie	Procent
002 Kleemann Mobirex 130Z / BG 0/31,5 / BG-268	100 %

planning data project (schatting, waarbij overlap is toegestaan)

periode waarbinnen project zal plaatsvinden :
van 6-8-2021 06:00
tot 13-8-2021 19:00

datum aanmaak 28-7-2021 15:46

opgesteld door [REDACTED]

datum laatste wijziging 2-8-2021 15:35

laatst gewijzigd door [REDACTED]

adres [REDACTED]

postcode 6004RZ

plaats Weert

land Nederland

contactpersoon Wil Veugelers

telefoonnummer

faxnummer

mobiel nummer [REDACTED]

adres [REDACTED]

postcode 6031NV

plaats Nederweert

land Nederland

mobiel nummer [REDACTED]

soort granulaat betongranulaat 0/31,5

berekende capaciteit 240 ton/u

berekening doorlooptijd 4,2 dagen

bronsterkte 118,0 dB(A)

hoeveelheid materiaal	8000	ton	periferie woningen	50 m
beschikbare werkuren per dag	8		periferie scholen, verpleeg- of ziekenhuizen	281 m

precieze data project (eventuele bijstelling van geplande data)

datum en uur start	30-8-2021 06:00	
datum en uur einde	3-9-2021 11:34	berekende datum einde
uitlopfactor	1	
inclusief zaterdag	neen	
geplande breekpauze		

opmerking

extra informatie

GPS-geschiedenis

Dit gehele formulier is niet leesbaar voor auditoren.

Kwaliteitshandboek : iQ recycling - Versie 5.0

Hoofdstuk 4.2 : Acceptatie op verzamellocatie van derden - 4.2.1 Project op verzamellocatie van derden

Uitgiftedatum : 15-4-2013