

Projectnummer : **P201198**
Betreft : Rapportage dakonderhoud

Geachte heer/mevrouw,

Aansluitend op het door ons uitgevoerde dakonderhoud, willen wij u hierbij nader informeren over onze bevindingen.

DAKaccent Nederland BV

www.DAKaccent.nl

Vestiging Oisterwijk

Sprendlingenpark 1

Postbus 398, 5060 AJ Oisterwijk

T: 013-522 09 09

F: 013-522 07 69

Vestiging Berkel en Rodenrijs
Spoorhaven 13

2651 AV Berkel en Rodenrijs

T: 010-511 73 52



Opdrachtgever

Naam : CBRE B.V.

Contactpersoon : 5.1.2.e

Locatie

Adres : 5.1.2.e

Plaats : Den Haag

Datum inspectie : 13 november en 15 december

Dakinspecteur : 5.1.2.e

Dakdeel 1 : Bovendak

Levensduurverwachting ca. 3 – 5 jaar



Onderdeel	Conditie					Aanwezig	
	goed	redelijk	matig	ernstig	n.v.t.	ja	nee
1. Dakbedekking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- craquelévorming						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- plooivorming						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- blaasvorming						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- krimp						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- anders n.l.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Randwerk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- scheurvorming stuiknaden						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- losse randstroken						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- craquelévorming						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- anders n.l.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Opgaand werk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- scheurvorming voetlood						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- los voetlood						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- losse randstroken						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- lintvoegen los						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- anders n.l.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Dakdoorvoeren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- losse plakplaten						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- corrosie plakplaat						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Hemelwaterafvoeren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- losse plakplaat						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- loden uitloop dun						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Lichtkoepels	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- scheuren						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- afsluitrubbers los						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ernstige ververing						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Veiligheidsvoorzieningen aanwezig						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dakdeel 2 : Benedendak

Levensduurverwachting ca. 5 – 7 jaar



Onderdeel	Conditie					Aanwezig	
	goed	redelijk	matig	ernstig	n.v.t.	ja	nee
1. Dakbedekking	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- craquelévorming						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- plooivorming						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- blaasvorming						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- krimp						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- anders n.l.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Randwerk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- scheurvorming stuiknaden						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- losse randstroken						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- craquelévorming						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- anders n.l.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Opgaand werk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- scheurvorming voetlood						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- los voetlood						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- losse randstroken						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- lintvoegen los						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- anders n.l.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Dakdoorvoeren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- losse plakplaten						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- corrosie plakplaat						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Hemelwaterafvoeren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- losse plakplaat						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- loden uitloop dun						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Lichtkoepels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- scheuren						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- afsluitrubbers los						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- ernstige verwerking						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Veiligheidsvoorzieningen aanwezig						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bijzonderheden / eventueel te nemen acties:

Benedendak

De daken zijn sterk vervuild. Veel vuil wat afkomstig is van de bewoners. Ook veel bladval aanwezig.


Wij adviseren u om 6 stuks tegelbladvanger aan te brengen ter plaatse van de aanwezige hemelwaterafvoeren.

Bovendak

Geen bijzonderheden geconstateerd.

Advies beide daken






Wij adviseren u minimaal 1 keer per jaar onderhoud & inspectie uit te laten voeren op de beide daken. Tevens adviseren wij u veiligheidsvoorzieningen aan te laten brengen ter plaatse van het bovendak.







Aanwezig randwerk voorzien van afdekkap.
Randstroken vertonen een vorm van craquelé.



Overzichtsfoto bovendak

	<p>Aansluiting ter plaatse van de naastgelegen daken.</p>
	<p>Aanwezige dakbedekking vertoon een lichte vorm van craquelévorming.</p>
	<p>Aanwezige installatie op het dak. Vervuiling van bladval is goed te zien op deze foto.</p>
	<p>Veel bladvuil ter plaatse van de afvoeren. Er mist bij 6 de afvoeren een tegelbladvanger.</p>
	<p>Aanwezige valbeveiliging</p>

	<p>Aanwezige dakranden zijn afgewerkt met een daktrim. Weinig tot geen craquelévorming waargenomen.</p>
	<p>Alle afvoeren zijn schoongemaakt en ontdaan van (blad) afval.</p>
	<p>Op het lage dak is een balkon uitbouw aanwezig. Deze bevindt zich op het dak wat in bezit is van CBRE terwijl deze hier zelf niets van af weet.</p> <p>Deze uitbouw kan, mits niet goed gemonteerd, schade aanrichten aan de onderliggende dakbedekking.</p>
	<p>Aanzichtsfoto uitbouw balkon.</p>

Vervolgblad -6-, d.d. 4-1-2021



Mocht u nog verdere informatie wensen, dan zijn wij graag bereid u deze te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

DAKaccent Nederland BV

Vestiging Berkel en Rodenrijs

5.1.2.e

5.1.2.e

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

De eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie conform NEN2990. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Deze eindcontrole is uitgevoerd door Flamant Laboratory BV. Op de diensten van Flamant Laboratory BV zijn de Algemene Voorwaarden Flamant van toepassing.

Opdrachtgever

Sloopcombinatie Laren
Gooiergracht 71
1251 VC LAREN

Rapportnummer

NR11369

datum

1-09-2021

inspecteur

5.12 e

Projectgegevens

omschrijving object/bouwwerk:

appartementencomplex

adres

Apeldoornselaan 260-276 te Den Haag

aanvangstijd

10:40 uur

eindtijd

11:35 uur

inspectietijd onder asbestcondities

00:24 uur

Gesaneerde asbesthoudende toepassingen/materialen (conform werkplan/aanwijzing opdrachtgever)

nr.	onderzochte ruimte(n)	hoeveelheid (±)/materiaal	asbestsoort	HB	%(m/m)
1	dak van appartementencomplex	5 stuks AC-buis bron 1	CHR	ja	10-15 /

CHR: chrysotiel, AMO: amosiet, CRO: crocidoliet, OVE: overige soorten asbest/ keramische wol,

n.b.: soort asbest niet bekend, HB: hechtgebonden, %(m/m): gewichtspercentage

+/- : sporen asbest aantoonbaar, +: duidelijk asbest aangetroffen, ++: zeer veel asbest aangetroffen

Risicoklasse en meetprotocol

risicoklasse(n)

☐ 1

☒ 2

☐ 2A

Uitsluitingen

binnenzijde van diverse schoorstenen - diverse openingen afgeplakt met tape - kan in schoorsteen afgedicht met prop van folie

Disclaimer: Uitsluitingen zijn niet onderzocht en maken derhalve geen deel uit van deze inspectie.

Resultaten(samenvatting)

visuele inspectie

goedgekeurd

volledige eindcontrole ☐ ja

☒ nee: zie uitsluitingen


Rapportnummer

NR11369

Conclusie

Op grond van bovenstaande bevindingen kan worden geconcludeerd dat de onderzochte ruimte(n)/ bouwde(e)l(en) **wel** zonder gebruik van adembescherming kan/kunnen worden betreden.

5.1.2.e



5.1.2.e



Datum: 1-9-2021 11:34:34 (UTC+02:00)
Sloopcombinatie Laren

Rapportnummer

NR11369

Doel

De eindcontrole heeft tot doel vast te stellen of in het onderzochte object/terrein nog visueel waarneembare resten van de gesaneerde asbesthoudende materialen aanwezig zijn en of het onderzochte object/terrein kan worden vrijgegeven voor het betreden zonder beschermende middelen. De eindcontrole heeft plaatsgevonden na het saneren van de asbesthoudende materialen.

Ingangscontrole

projectnummer opdrachtgever	AS21160
inventarisatierapport aanwezig	ja
valide sloopmelding aanwezig	ja
werkplan aanwezig	ja
sanering uitgevoerd conform werkplan en/of inventarisatierapport	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> reden:
weersgesteldheid	droog
aanvullingen en/of afwijkingen	verrichting conform NEN2990:2012 - afzetlint niet overal 5 meter i.v.m. werk op hoogte

Inspectiegebied

totale oppervlakte inspectiegebied	450 m ²
------------------------------------	--------------------

Optionele kleefmonsternamen

aantal genomen kleefmonsters	n.v.t. stuks
------------------------------	--------------

Koppeling rapportage

☒ nee
☐ ja, namelijk aan rapportage(s) met kenmerk(en)

Rapportnummer

NR11369

Visueel geïnspecteerde onderdelen

Segmentatie	1	2
Plafond/ dak (constructie)	N	N
Kabelgoten/ doorvoeringen	N	N
Ventilatiekanalen	N	N
Buizen/ leidingwerk	+	+
Verwarmingselementen	N	N
Kozijnen	N	N
Plinten	N	N
Vloer	+	+
Machines/installaties	N	N
Kruipruimte	N	N
Wanden/muren	N	N
Overige	+	N
Gereedschap/hulpmiddelen	N	N
(afval) transit-route	N	N
Vuile ruimte deco-unit	+	N
Aantal m2	225	225

Toelichting symbolen

toelichting keuze "overige": tape op afgeplakte delen

+	direct in orde bevonden	A	afgekeurd vanwege aantreffen van asbestrestanten
+2	in orde bevonden na schoonmaak	Z	afgekeurd wegens andere reden (zie opmerkingen)
		N	niet aanwezig en/of niet onderzocht

Rapportnummer

NR11369

Resultaten

Visuele inspectie

- ☒ goedgekeurd: de onderzochte ruimte(n) voldoen **wel** aan de criteria zoals gesteld in de NEN2990
☐ afgekeurd: de onderzochte ruimte(n) voldoen **niet** aan de criteria zoals gesteld in de NEN2990

Additionele monsteranalyse

- ☐ goedgekeurd: zie bijlage
☐ afgekeurd: zie bijlage
☒ niet van toepassing

Gegevens over de gevolgde inspectieprocedure en bijhorende prestatiekenmerken kunnen bij Flamant Laboratory BV worden opgevraagd. Documentatie ten behoeve van de inspectiewerkzaamheden wordt in digitale vorm 7 jaar bewaard. Eventuele monsters worden 2 maanden bewaard. Niets uit deze rapportage mag gereproduceerd worden, tenzij volledig, zonder schriftelijke toestemming van Flamant Laboratory BV. Deze verrichting valt binnen de scope van het accreditaat I189.

Opmerkingen/notities

-


Bijlagen

Geen

Rapportnummer

NR11369

Apeldoornselaan



tekening is indicatief
en niet op schaal

luchtpomp:		gesaneerd:		afzetlint:	
kleefmonster:		uitsluitingen:		metrage:	
bodemmonster:		asbest:		segmentatie:	
containment:		onderdruk:		transitroute:	
deco-unit:					

Rapportnummer

NR11369



toelichting foto: Apeldoornselaan 260-276 te Den Haag

toelichting foto: locatie gesaneerde toepassing



toelichting foto: locatie gesaneerde toepassing -
binnenzijde van diverse schoorstenen uitgelsoten

toelichting foto: locatie gesaneerde toepassing

Rapportnummer


NR11369



toelichting foto: locatie gesaneerde toepassing



toelichting foto: geïnspecteerd gebied



toelichting foto: gebruikt klimmateriaal



toelichting foto: gebied

Rapportnummer

NR11369



toelichting foto: deco-unit

toelichting foto: diverse gaten afgeplakt met tape

OPDRACHTBON

Sloopcombinatie Laren BV
Gooiergracht 71
1251 VC LAREN
The Netherlands

Koninginneweg 11
1217 KP Hilversum
T +31 35 767 63 20
W: www.compact-res.nl
E: info@compact-res.nl

Werkzaamheden uit te voeren bij:

Naam : Den Haag - WC Apeldoornselaan, Voorthuizenstraat
Adres : Apeldoornse 258-276, Voorthuizenstr 196-200

Pc + Plaats : Den Haag
Telefoon :

Hierbij geven wij namens onderstaande eigenaar, op basis van de u bekende en geaccepteerde voorwaarden, opdracht tot het uitvoeren van de navolgende werkzaamheden:

Voor het verwijderen van het asbest conform asbestinventarisatie nr. 210874 dd. 1 juni 2021 en uw offerte nr. AS21160 dd. 15 juni 2021.

Voor een bedrag van € 1.982,- excl. btw.

Graag ook de sloopmelding verzorgen.

Bij aanvaarding van deze opdracht, aanvaardt u derhalve onze algemene voorwaarden met verwerping van uw eigen voorwaarden.

Facturatie in enkelvoud binnen 10 dagen na uitvoering van de werkzaamheden onder bijvoeging van deze originele opdrachtbon. Op de factuur onderstaande opdrachtgegevens en datum van uitvoering vermelden.

Gedane zaken graag expliciet vermelden op de factuur.

TENAAMSTELLING FACTUUR:

Retail Assets Investments B.V.
p/a Compact Real Estate Services B.V.
Koninginneweg 11
1217 KP HILVERSUM

OPDRACHTGEGEVENS:

Opdrachtnummer : 14638
Beheercode : 37000003
Kostencode : 5130112
Budgetcode :

NAMENS OPDRACHTGEVER:

Compact Real Estate Services B.V.

Deze opdracht is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.

OVERIGE GEGEVENS OPDRACHT:

Opdrachtdatum : 21/06/2021

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@compact-res.nl>
Sent: Tue, 18 Oct 2022 13:47:06 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@den Haag.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@den Haag.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@den Haag.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@den Haag.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@compact-res.nl>
Subject: RE: Documenten gedeeld i.v.m. WOB verzoek
Attachments: Rapport.210874.pdf, Brief CBRE aan de huurders inzake wijziging managementorganisatie RAI B.V.pdf, P190954 inspectierapport.pdf, P201198 rapportage_1.pdf

Beste 5.1.2.e

Dank voor de informatie, netjes.

Ik ben het bezoek met rapportage nog met Dakaccent aan het afstemmen, ze zijn wel geweest maar hadden niet alles uitgevoerd, dus moesten terug.

Dit ter info.

Hoe gaan de werkzaamheden aan de balkons volgens jullie?

Doen jullie nog een wekelijks rondje met SG-Onderhoud?

Groet,

5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
Compact Real Estate Services B.V.

5.1.2.e







Koninginneweg 11
1217 KP Hilversum
T 5.1.2.e
M 5.1.2.e
W www.compact-res.nl

This is an email message from Compact Real Estate Services registered with Chamber of Commerce Trade Register nr 53828593.
The information contained in this communication is intended solely for use by the entity or individual to whom it is addressed.
Use of this communication by others is prohibited. If the email message was sent to you by mistake, please destroy it without reading, using, copying or disclosing its contents to any other person. We accept no liability for damage related to documents and/or data which are communicated by e-mail.

Please print thoughtfully

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@den Haag.nl>
Verzonden: dinsdag 18 oktober 2022 13:31
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@compact-res.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@den Haag.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@den Haag.nl>
Onderwerp: Documenten gedeeld i.v.m. WOB verzoek

Hoi 5.1.2.e

Graag houd ik je op de hoogte van het feit dat i.v.m. een WOB verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) van mevrouw ^{5.1.2.e}  bijgaande documenten naar alle waarschijnlijkheid zullen worden gedeeld met haar via onze juridische afdeling. ^{5.2.1} 



Dan ben je daarvan in ieder geval op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

^{5.1.2.e} 

^{5.1.2.e}  Handhaving, afdeling Haagse Pandbrigade

^{5.1.2.e} 

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12655
2500 DP Den Haag
www.denhaag.nl

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <https://www.denhaag.nl/disclaimer>

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@compact-res.nl>
Sent: Mon, 21 Jun 2021 10:31:27 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@sclbv.com>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@compact-res.nl>
Subject: RE: Prijsaanbieding 's-Gravenhage
Attachments: 3700.0001-210621 asbest Rapport.210874.pdf, 3700.0003-210615 Offerte AS21160 asbest.pdf, VendorPO_PrintAllPDF_34 (50).pdf

Beste 5.1.2.e

Hierbij de opdracht voor het verwijderen van het asbest.
Graag ook de sloopmelding en andere benodigde meldingen/vergunningen verzorgen.
Wanneer kan het uitgevoerd worden?
Dak betreden kan weer via dezelfde mevrouw.
Graag even overleg.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



Koninginneweg 11
1217 KP Hilversum

5.1.2.e

5.1.2.e

W www.compact-res.nl

This is an email message from Compact Real Estate Services registered with Chamber of Commerce Trade Register nr 53828593.
The information contained in this communication is intended solely for use by the entity or individual to whom it is addressed.
Use of this communication by others is prohibited. If the email message was sent to you by mistake, please destroy it without reading, using, copying or disclosing its contents to any other person. We accept no liability for damage related to documents and/or data which are communicated by e-mail.

Please print thoughtfully

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@sclbv.com>
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 11:57
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@compact-res.nl>
Onderwerp: Prijsaanbieding 's-Gravenhage

Beste 5.1.2.e

5.2.1 mevrouw 5.1.2.e

Bijgaand onze aanbieding betreffende de uit te voeren werkzaamheden op de Apeldoornselaan 260-276 te 's-Gravenhage.
Herstelwerk is niet in onze aanbieding opgenomen.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Sloopcombinatie Laren B.V.
Gooiergracht 71

1251 VC Laren NH

Telefoon: 035 531 44 24

E-mail : info@sclbv.com

Website : www.sclbv.com

5.1.2.e bereikbaar via 5.1.2.e

5.1.2.e bereikbaar via 5.1.2.e

5.1.2.e (5.1.2.e

We Do ASBEST As We Can!

Sloopcombinatie Laren B.V. blijft continu streven naar kwaliteitsverbetering van de opgedragen werkzaamheden