

Verslag en werkplan kleiwinning Tinallinge

Zaaknummer 2001/5032/24 RMM, 2009-27.579/18 MV

Percelen gemeente Winsum BLO 00 G 734 (voorheen: BAFLO G 283,284,285,292)

Inleiding

Aan Steenindustrie Strating B.V. is op 12 juni 2001, wijziging 11 mei 2009, een ontgrondingsvergunning verleend voor het winnen van klei ten behoeve van de ten behoeve van baksteenfabricage. (Zaaknr. 2001/5032/24 RMM, 2009-27.579/18 MV). Het hier gepresenteerde verslag en werkplan is gebaseerd op de voorschriften uit de vergunning.

De vergunning heeft betrekking op het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Winsum BLO 00, sectie G, perceelnummers 734 (voorheen BAFLO G 283,284,285,292) groot ca. 23 ha. De percelen zijn in agrarisch gebruik.

Verslag uitgevoerde werkzaamheden in 2021

- **Uitvoeringsmethode:**
Ontgravingen zijn uitgevoerd door een hydraulische graafmachine. De teelaarde is vooraf aan de kleiontgraving op de naast gelegen strook gedraaid middels de graafmachine. De gewonnen klei is direct op middelen van transport geladen en vervoerd naar de steenfabriek te Pekela. Transport op het perceel rijdt via rijplaten. In overleg met de gemeente Het Hogeland (destijds gemeente Winsum) zijn bij de in/uitrit de benodigde voorzieningen volgens afspraken aangebracht.
- **Hoeveelheid ontgraven teelaarde**
Ontgraven teelaarde ca. 3.728 m³. Deze is direct na winning van de klei teruggezet.
- **Hoeveelheid ontgraven en afgevoerde klei:**
Ca. 6.213 m³
- **Situatie na ontgravingen (beschrijving en einddiepte maaiveld)**
Meting volgt t.z.t.
- **Niet voorziene werkzaamheden en bijzonderheden**
Geen

Prognose van de te winnen hoeveelheid klei in 2022

- **Geplande datum aanvang werkzaamheden**
Wordt 7 dagen van te voren gemeld.
- **Beschrijving geplande uitvoeringsmethode**
Zie beschrijving 2021
- **Hoeveelheid te ontgraven teelaarde**
Ca. 3.000 m³
- **Hoeveelheid te ontgraven en af te voeren klei**
Ca. 5.000 m³
- **Werkzaamheden na ontgravingen**
Zie beschrijving 2021

Waterhuishouding

- Het deel waarvan de klei is ontgraven wordt door de eigenaar (Natuurmonumenten) zelf afgewerkt.

Veiligheid en omgeving

- Om de overlast van de kleiwinning voor derden te voorkomen en te beperken zijn in overleg met de gemeente Winsum (nu: gemeente Het Hogeland) bij de uitrit industrie-/ rijplaten gelegd.

Bijlage

- Bijlage 1: Ontgraving 2021 en prognose 2022

Bijlage 1: Ontgraving 2021 en prognose 2022



0 20 40 60 80m
Schaal 1:2000

DEFINITIEF

Opdrachtgever
Strating B.V.
Project
Tinallinge, perceel BLO00G734
Onderdeel
situatie eind 2021



Projectnummer 350664		Tekeningnummer 350664-T011_L01		Versie -	Datum van uitgave 23-12-2021	Ontwerpfase	Contractnummer -
Blad	Van	Schaal 1:2000	Formaat A3-S (ISO)		Kantoor GRONINGEN	Get. Gez. Acc.	



0 20 40 60 80m
Schaal 1:2000

DEFINITIEF

Opdrachtgever
Strating B.V.
Project
Tinallinge, perceel BLO00G734
Onderdeel
prognose eind 2022



Projectnummer 350664		Tekeningnummer 350664-T011_L01		Versie -	Datum van uitgave 29-06-2022	Ontwerpfase	Contractnummer -	
Blad	Van	Schaal 1:2000		Formaat A3-S (ISO)		Kantoor GRONINGEN	Get.	Gez. Acc.