



19.013285

## **1d**

Voeg als bijlage toe: een beschouwing van de (mogelijk) negatieve gevolgen van de onttrekking(en) en hun omvang.

Het wegpompen van het grondwater kan nadelig zijn voor de grondwaterstand waardoor de grondlagen kunnen uitdrogen en paalkoppen droogkunnen komen te staan. Dit kan tot schade leiden voor de omgeving.

## **1e**

Voeg als bijlage toe: een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die u treft om de (mogelijk) negatieve gevolgen van de onttrekking(en) te voorkomen of te beperken

Tijdens het aanbrengen van de damwanden zullen wij grondwater tot het niveau van de bestaande fundering.

Voor het aanbrengen van de damwanden zal een sleuf worden graven tot het bestaande funderingshout ca. 1,5m1 onder het maaiveld. Deze sleuf zal ca. 1,5 tot 2m1 lang.

In deze sleuf wordt het water weggepomp, en aan het eind van de dag zal de pomp uitgaan waardoor het grondwater weer omhoog kan komen.

Elke ochtend zullen we voor start werkzaamheden de peilbuizen inmeten. Om te zorgen dat de gws niet na 1 etmaal te laag komt te staan

Wij zullen bewaken dat de GWS nooit lager komt te staan dan de laagst gemeten waterstand obv de dichtstbijzijnde peilbuis aan de koninginneweg

Als de damwanden volledig gesloten zijn zal er een permanente bemaling zijn vanuit een gesloten bouwput.