

**KORTE OMSCHRIJVING:**  
KABEL 4000 - 6000 GEDUSTOED IN ZINKER OMDER SINGEL. ZINKER IS NIET MEER TE GEBRUIKEN, DAAROM MOET ER EEN GESTUURDE BORING WORDEN GEREALISEERD.

**VOORLOPERE PLANNING**



**VRIJDAG 15-01-2018 T/M VRIJDAG 20-01-18**  
VRIJDAG 15-01-2018 MATERIAAL, PLAATSEN IN DE BERM 1 Y BORING


- VRIJDAG 15-01-2018 (MAANDAG 16-01) INTREKKE GAT MAKEN - 25 TONNER EN GRONDWERKER EN AFZETTING TO BAKEN MET LINT
- MAANDAG 16-01 EN DINSdag 17-01 UITREKKE EN INTREKKE GAT MAKEN - 6 TONNER KUNSTOF PLAATJES
- 25 GRONDWERKER
- MAANDAG 16-01 EN DINSdag 17-01 START BORING / RUPEN
- WOENSDAG 18-01 TRENKEN BORING
- DONDERSDAG 19-01 EN VRIJDAG 20-01 KABEL TREKKEN / GRUVEN, SELECTEEREN EN KNIPPEN BEDIJEN

KANTEN VAN DE SINGEL DE NIEUWE KABEL OP DE BESTAANDE KABEL LASSEN, GATEN DITREKKEN EN AFWERKEN

**TUDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**

ER WORDEN VERKEERSMAATREGELEN GETROFFEN, VERSLUYS VERKEERSTECHNIEK B Y DIENT HETVOOR EEN VERKEERSPLAN IN.



	ONTWERP MS NASSAKAUDE T H V 46 WOERDEN	Wsp:	aan MVT
		Datum: 11-07-19	Wie:
		Project: 36100475	
		Document: Detailontwerp/Vergunning E	
		Document:	
		Status:	