



Projectplan Waterwet

Vervangen damwanden Westerwijtwerdermaar
nabij Palenweg 3 Westerwijtwerd

projectnr. 564
revisie 0
30 januari 2017

auteur(s)

K.H.R. Meijer

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

datum vrijgave

30-01-2017

beschrijving revisie 0

--	--	--	--



Inhoud

blz.

1	Vervangen damwanden Westerwijtwederdermaar	2
1.1	Aanleiding en doel	2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	2
1.3	Beschrijving van de waterstaatswerken	2
1.4	Effecten van het plan	3
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	3
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	3
1.6.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan.....</i>	<i>3</i>
1.6.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering.....</i>	<i>3</i>
1.6.3	<i>Nadeelcompensatie</i>	<i>3</i>
1.7	Legger en beheer en onderhoud	4
1.7.1	<i>Legger.....</i>	<i>4</i>
1.7.2	<i>Beheer en onderhoud.....</i>	<i>4</i>
1.8	Samenwerking	4
2	Verantwoording.....	5
2.1	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	5
2.2	Verantwoording op basis van beleid	5
2.2.1	<i>Toets beleid waterschap</i>	<i>5</i>
2.3	Verantwoording van de keuzen in het project	5
2.4	Benodigde vergunningen en meldingen	5
3	Bevoegdheid en gevolgde procedure	6
3.1	Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan.....	6
3.2	Procedure	6
4	Rechtsbescherming	6


1 Vervangen damwanden Westerwijterdermaar

1.1 Aanleiding en doel

De bestaande boordvoorziening van de Westerwijterdermaar nabij Palenweg 3 te Westerwijterwerd moet worden vervangen omdat de bestaande constructie over een bepaalde lengte de oever onvoldoende beschermt met als gevolg dat het langs gelegen betonnen pad verzakt.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

In dit project wordt langs de Westerwijterdermaar ter hoogte van Palenweg 3 de bestaande beschoeiing verwijderd inclusief een gedeelte van een naastgelegen watergang en vervangen door verankerde stalen damwand. Het waterschap is eigenaar van de Westerwijterdermaar, de benoemde watergang en betonnen pad is het eigendom van W.G.M. Poel wonende te Westerwijterwerd. Kadastraal gezien betreft het de percelen bekend als gemeentecode MDS02, sectie G, nummers 60 en 151. RD coördinaten x 239.217, y 593.826.



1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken

De bestaande (houten) beschoeiing langs de oever van de Westerwijterdermaar wordt zodanig vervangen dat op het einde van de werkdag het gedeelte nieuwe damwand is geplaatst. In totaal wordt 100 meter stalen damwand geplaatst. Het plaatsen van damwanden langs de nabij gelegen watergang betreft een bochtgedeelte, lengte ca. 10 meter. Na het plaatsen van de damwanden worden ankers geplaatst, op trekkracht beproefd en de berm aangevuld met klei en in het voorjaar ingezaaid met bermmengsel. Met betrekking tot de beschikbaarheid van de benodigde gronden is met de eigenaar overeenstemming en afstemming voor gebruik daarvan.



1.4 Effecten van het plan

Door de beschoeiing te vervangen door een deugdelijke beschoeiing wordt de oeverafkalving tegengegaan en verzakking van het achterliggende grondlichaam voorkomen. Eveneens zal het betonnen pad geen verdere schade ondervinden. De vervanging van de beschoeiing heeft geen gevolgen voor aan en afvoer van het beschikbare volume oppervlaktewater aangezien de nieuwe damwand in hetzelfde tracé wordt geplaatst. Verder vindt er geen afdamming plaats gedurende de werkzaamheden. Het profiel van de Westerwijtwerdermaar wordt niet gewijzigd. Voor de werkzaamheden zal een vaarwegstremming gedurende de werkzaamheden van kracht zijn.

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

De werkzaamheden zullen ongeveer één week gaan duren. Elke werkdag wordt het gedeelte beschoeiing in de oever van de Westerwijtwerdermaar dat wordt verwijderd vervangen door een stalen damwand. De werkzaamheden vinden langs de oever plaats, eventueel wordt gebruik gemaakt van pontons. Tevens wordt een gedeelte van de naastgelegen watergang de oever versterkt door een stalen damwand. Voorafgaand aan deze werkzaamheden wordt een opname gedaan van een nabij gelegen opstal. Na het plaatsen van de damwand wordt de verankering aangebracht en op trekkracht beproefd. De oever wordt aangevuld met klei. Na de vervangingswerkzaamheden van de Westerwijtwerderdraai dit jaar in Westerwijtwerd wordt in overleg met de eigenaar de schade van het naastgelegen betonnen pad hersteld.

1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

1.6.1 *Beperken nadelige gevolgen van het plan*

De werkzaamheden gebeuren buiten het vaarseizoen, echter voor de werkzaamheden wordt de Westerwijtwerdermaar gestremd voor doorvaart van eventuele vaarrecreatie, dit wordt bij diverse instanties gemeld.

1.6.2 *Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering*

Bij het plaatsen van de stalen damwand wordt gebruik gemaakt van een variabel hoogfrequent trilblok om hiermee de nadelige effecten van trillingen te beperken. Er wordt gebruik gemaakt van materialen die zijn gecertificeerd. Voor wat betreft de Flora en Fauna wordt de geldende gedragscode in acht te genomen.

1.6.3 *Nadeelcompensatie*

N.v.t.



1.7 Legger en beheer en onderhoud

1.7.1 Legger

De geplaatste stalen verankerde damwand wordt opgenomen in de legger of beheersregister aangezien het geen tijdelijke voorziening betreft.

1.7.2 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de waterstaatwerken wijkt niet af van de huidige situatie. De damwand komt in onderhoud bij het waterschap

1.8 Samenwerking

De werkzaamheden worden hoofdzakelijk door één aannemer in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest uitgevoerd. Samenwerking met derden is nodig. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met de eigenaar W.G.M. Poel. Verder zijn betrokken A.H. Mooijman wonende aan de Dorpsweg 28 in Westerwijtwerd en B. Thybaut, wonende op Fraamweg 9 in Middelstum in verband met onderhoudsverplichtingen van het betonnen pad (Palenweg) vanaf Westerwijtwerd richting het zuiden en H.W. Remminga met betrekking tot opname van nabij gelegen opstal(len).



2 Verantwoording

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Ter voorkoming van verdere aantasting/verzakkingen van de oever wordt de bestaande beschoeiing langs de Westerwijtwederdermaar ter hoogte van Palenweg 3 vervangen door een zwaardere beschoeiingconstructie.

Er worden alleen materialen toegepast die zijn voorzien van certificaten en voor toepassing in de waterbouw geschikt zijn.

2.2 Verantwoording op basis van beleid

2.2.1 *Toets beleid waterschap*

Beleid van het waterschap is onder andere vervanging van kunstwerken, waarvan het eigendom, beheer en onderhoud bij het waterschap ligt, in geval de onderhoudsstaat dat aangeeft. Voor de vervanging van de beschoeiing wordt verdere aantasting/verzakking van de oever voorkomen.

2.3 Verantwoording van de keuzen in het project

De primaire aanleiding voor het vervangen van de beschoeiing is verzakking van de oever. De bestaande oeverbeschoeiing is een te lichte constructie als grondkering, een zwaardere beschoeiing is noodzakelijk. De werkzaamheden worden buiten het vaarseizoen verricht zodat er geen tot nauwelijks hinder is voor de vaarrecreatie. Desalniettemin wordt voor de duur van de werkzaamheden een stremming voor de scheepvaart aangekondigd. De werkzaamheden duren circa 5 werkdagen.

2.4 Benodigde vergunningen en meldingen

Voor deze werkzaamheden is een vastgesteld projectplan Waterwet noodzakelijk. Met betrekking tot de Flora en Faunawet wordt de gedragsregel toegepast.



3 Bevoegdheid en gevolgd procedure

3.1 Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2011, gedateerd 23 november 2011, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

3.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

4 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

Een bezwaarschrift wordt door het bestuur uitsluitend in behandeling genomen indien het per gewone of aangetekende brief is ingediend. Voor het instellen van bezwaar heeft het waterschapsbestuur de elektronische weg (e-mail) niet opengesteld.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.



Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, danwel beroep zijn of worden ingesteld.

Bijlagen

Bijlage 1: situatietekening vervangen damwanden Westerwijtwerdermaar

Bijlage 2: overzicht eigenaren