



Projectplan Waterwet
buitendijkse werkzaamheden in stormseizoen
Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Datum

13 december 2018

auteur(s)

Johannes Hassing, Vergunningencoördinator
Ferdinand Visser, Hoofd werkvoorbereiding

Namens Combinatie Ommelanderdiek

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

Inhoud:

blz.

1	Titel	3
1.1	Aanleiding en doel	3
1.2	Ligging.....	3
1.3	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	3
1.4	Effecten van buitendijkse werkzaamheden in het stormseizoen	3
1.5	Legger en beheer en onderhoud	4
1.5.1	<i>Legger</i>	4
1.5.2	<i>Beheer en onderhoud</i>	4
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure	5
2.1	Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan.....	5
2.2	Procedure	5
3	Rechtsbescherming	6

1 Titel

1.1 Aanleiding en doel

Onderhavig projectplan Waterwet betreft het uitvoeren van werkzaamheden aan de kruin en buitendijkse zijde van de waterkering in het stormseizoen, als onderdeel van het project 'Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl'.

De dijkverbetering is middels een provinciaal inpassingsplan (PIP) 'vergund'. Om die reden is geen separaat projectplan Waterwet vastgesteld voor de dijkverbetering. De uit te voeren werkzaamheden aan de kruin en buitendijks wijken ook niet af van hetgeen in het PIP is vastgesteld. Op grond van artikel 2.4.2. lid 2 van de Keur is echter het uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan de waterkering niet toegestaan in de periode van 15 oktober tot 15 april (stormseizoen) van enig kalenderjaar.

Voor de 'Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl' is reeds een contractuele uitzondering gemaakt voor binnendijkse werkzaamheden in het stormseizoen. Om voor de start van het volgende stormseizoen (15 oktober 2019) een voldoende hoogwaterveilige waterkering te kunnen realiseren, worden binnen de scope van het project een aantal werkzaamheden aan de kruin en buitendijkse zijde van de waterkering naar voren gehaald. Dit om te voorkomen dat door tegenslag en onvoorziene omstandigheden deze buitendijkse werkzaamheden niet tijdig gereed zijn.

Om ook in het stormseizoen werkzaamheden aan de kruin en buitendijks uit te kunnen voeren, wordt dit projectplan Waterwet vastgesteld.

1.2 Ligging

De werkzaamheden aan de kruin en de buitendijkse zijde van de waterkering in het stormseizoen vinden plaats over het gehele dijktracé van de 'Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl'. In het in Bijlage 1 opgenomen 'Overzicht werkzaamheden in stormseizoen 2018-2019 (op kruin en/of buitentalud)' versie 4.0 is bij de diverse werkzaamheden aangegeven in welk dijksegment deze worden uitgevoerd.

1.3 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

De werkzaamheden aan de kruin en de buitendijkse zijde van de waterkering in het stormseizoen worden uitgevoerd overeenkomstig het in Bijlage 1 opgenomen 'Overzicht werkzaamheden in stormseizoen 2018-2019 (op kruin en/of buitentalud)' versie 4.0, inclusief bijbehorende tekeningen en profielen.

In het overzicht is per activiteit aangegeven op welke locatie (kruin en/of buitentalud) en in welk dijksegment deze wordt uitgevoerd. Vervolgens zijn per activiteit de risico's in relatie tot waterveiligheid opgenomen, inclusief bijbehorende beheersmaatregelen. Daarnaast zijn per activiteit de mogelijke uitvoeringsrisico's benoemd en de bijbehorende beheersmaatregelen bepaald.

1.4 Effecten van buitendijkse werkzaamheden in het stormseizoen

Tijdens het stormseizoen is het 'Uitvoeringsplan waterveiligheid' van kracht. In dit plan is onder paragraaf 2.1.4 het volgende opgenomen:

Tijdens het stormseizoen wordt wekelijks een rapportage opgesteld waarin aangegeven wordt welke werkzaamheden komende week uitgevoerd worden en welke beheersmaatregelen worden getroffen om de waterveiligheid te garanderen. Hierbij worden de voorspelling van de buitenwaterstand en weersverwachting (inclusief neerslag) betrokken. Per type werkzaamheden wordt aangegeven welk hoogwater en/of welke neerslag(som) maatgevend is waarbij de werkzaamheden gestaakt worden en

waarbij de waterkering weer waterveilig wordt gemaakt. Ieder onverwacht gedrag van de waterkering (vervorming, waterspanning, etc.) en dreigende overschrijding van verwacht gedrag wordt onmiddellijk aan de Technisch manager gerapporteerd.

Met andere woorden; elke week vindt er een check plaats op de verwachte weersomstandigheden en hoogwater. Op basis van deze rapportage worden ook beslissingen genomen (go/no go) om werkzaamheden wel of niet door te laten gaan.

Op het werk zijn voldoende geotextiel, zandzakken, depots met klei en materieel (kranen, dumpers) aanwezig om in geval van calamiteiten snel te kunnen handelen.

1.5 Legger en beheer en onderhoud

1.5.1 *Legger*

De werkzaamheden aan de kruin en buitendijkse zijde van de waterkering hebben geen gevolgen voor de legger van de waterkering. Het betreft reeds voorziene werkzaamheden ten behoeve van de 'Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl' zoals vastgelegd in het PIP. De betreffende werkzaamheden worden alleen op een ander moment, namelijk in het stormseizoen, uitgevoerd.

1.5.2 *Beheer en onderhoud*

Gedurende de buitendijkse werkzaamheden aan de waterkering is de aannemer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De betreffende werkzaamheden zijn niet van invloed op het beheer en onderhoud na realisatie van de 'Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl'.

2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2011, gedateerd 23 november 2011, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.



3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

Een bezwaarschrift wordt door het bestuur uitsluitend in behandeling genomen indien het per gewone of aangetekende brief is ingediend. Voor het instellen van bezwaar heeft het waterschapsbestuur de elektronische weg (e-mail) niet opengesteld.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld



Bijlage I

Overzicht werkzaamheden in stormseizoen 2018-2019 (op kruin en/of buitentalud), versie 4.0