

MEMO VOOR

Aan Leden van de gemeenteraad

Afdeling

Functie

Van Wethouder Van Ostaijen

Afdeling

Doorkiesnummer

Datum 30 maart 2012

Onderwerp Stand van zaken uitvoering burgerinitiatief
Oude Trambaan (714153)

Zoals in de raadsvergadering van 27 maart jl. toegezegd, ontvangt u hierbij de stand van zaken van de uitvoering van de maatregelen genoemd in de raadsbrief over het burgerinitiatief Oude Trambaan (686229).

Overzicht korte termijn maatregelen Julianaweg/Hendriklaan

- Aanbrengen borden "let op overstekende fietsers" op de Prins Hendriklaan vanuit beide richtingen. **Uitgevoerd.**
- Ophangen van een van de gemeentelijke mobiele snelheidsindicatie displays op de Prins Hendriklaan in combinatie met een adviessnelheid 30 komende uit de richting Noordsingel. **Uitgevoerd.**
- Aanbrengen stopbord en stopstreep bij het naderen van de Prins Hendriklaan vanuit de Veursestraatweg. **Uitvoering april 2012**, belijning aanbrengen is vanwege de weersomstandigheden niet eerder mogelijk.
- Verwijderen van deabri op de Prins Hendriklaan, omdat buslijn 47 vervallen is. **Opdracht verstrekt aan JCdeaux. JCdeaux is afhankelijk van de kabels & leidingen beheerders.**
- Ophangen van een van de gemeentelijke mobiele snelheidsindicatie displays op de Koningin Julianaweg. **Uitgevoerd.**
- Aanbrengen bebording bij de aansluiting Noordsingel/Veursestraatweg om doorgaand verkeer via de Noordsingel te leiden. **Uitgevoerd.**

Extra maatregelen:

- Naar aanleiding van het verzoek van de heer Geluk wordt onderbroken belijning aangebracht over het kruispuntvlak en het woord 'BUS' aangebracht in de bushalte **Uitvoering april 2012.**
- Op verzoek van de indieners van het burgerinitiatief wordt nog bekeken of de reclamezuil het zicht belemmert en verwijderd moet en kan worden. **Is bekeken, deze belemmert het zicht nauwelijks en blijft daarom staan.**

Overzicht korte termijn maatregelen Danlaan/Oude Trambaan:

- Herstraten en opnieuw aanbrengen van de markering op het kruisingsvlak Damlaan-Oude Trambaan. **Uitvoering start 4 april.**
- Fietsers rijdende langs de Oude Trambaan tijdelijk uit de voorrang halen. **Uitvoering start 4**

Datum 27 januari 2012

Pagina 2/2

april.

Stand van zaken kwadrant:

De voorbereidingen verlopen volgens planning. Het concept definitief ontwerp is gereed binnen 1 à 2 weken, medio april volgt besluitvorming in het college over het ontwerp en de financiën. De indieners van het burgerinitiatief worden uitgenodigd om dit ontwerp te bespreken vóór de besluitvorming.