

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHEENDAM-VOORBURG

Datum 17 april 2012
Onderwerp Raadsbrief: Stand van zaken onderwijshuisvesting Integraal HuisvestingsPlan Primair Onderwijs
Categorie B

Versionummer 714693 / 719346
Portefeuillehouder De heer Schellings
Behandeld door De heer Van der Helm
Samenvatting Stand van zaken onderwijshuisvesting Integraal HuisvestingsPlan Primair Onderwijs en de planvorming bij de daarin vermelde basisscholen.

Inleiding en aanleiding

Het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2011-2014 Primair Onderwijs is in 2011 samengesteld en in de vergadering van 11 oktober 2011 door het college vastgesteld (649176). Daarbij is de raadsbrief over de stand van zaken aangaande de onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs met het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2011-2014 ter informatie naar uw raad verstuurd (653914).

Vanaf november 2011 is de commissie Maatschappelijke Activiteiten (MA) regelmatig door de portefeuillehouder mondeling geïnformeerd over de stand van zaken rondom het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en de planvorming van de daarin vermelde basisscholen. Omdat op 2 april jongstleden het bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken schoolbesturen Panta Rhei en Lucas Onderwijs, en inmiddels een flink aantal stappen is gezet in de processen voor de realisatie van de huisvestingsvoorzieningen, volgt in de bijgevoegde raadsbrief een beknopt overzicht van de huidige stand van zaken. Daarnaast is op 20 februari jongstleden (701074) een brief binnengekomen namens de medezeggenschapsraad van basisschool Groen van Prinsterer over de stand van zaken rond de renovatie van deze school.

Stand van zaken Integraal HuisvestingsPlan

Groen van Prinsterer, acties:

Het voorbereidingskrediet en de randvoorwaarden zijn afgelopen 6 maart 2012 door het college vastgesteld en de beschikking is naar schoolbestuur Lucas Onderwijs verzonden.

De voorziening zal binnen het geldende bestemmingsplan worden gerealiseerd. Het schoolbestuur start in april met de architecten- en adviseursselectie. Uitgangspunt is dat de ontwerpwerkzaamheden, conform de IHP-planning, voor eind 2012 worden afgerond.

Op dit moment worden verschillende opties voor de tijdelijke huisvesting in overleg met het schoolbestuur onderzocht.

Met de schoolbesturen Lucas Onderwijs en Panta Rhei is bij de afgelopen bestuurlijke overleggen van 2 april jongstleden in beginsel consensus bereikt over het medegebruik van de gymzaal aan de Heeswijkstraat te Voorburg (basisschool Pius X). Bij de Voorjaarsnota 2012 wordt voorgesteld om krediet voor de realisatie van de gymvoorziening Groen van Prinsterer in te zetten voor de renovatie en aanpassing aan de minimale eisen (oppervlak gymzaal) van de gymzaal aan de Heeswijkstraat te Voorburg.

Prof. Casimir, acties:

Het college heeft afgelopen 6 maart 2012 ingestemd met het, door schoolbestuur Panta Rhei ingediende, voorlopig ontwerp en bijbehorende begroting. Definitieve goedkeuring van de begroting, en daarmee beschikbaarstelling van het bouwkrediet, vindt plaats op basis van het definitieve ontwerp en bijbehorende begroting.

In het bestuurlijk overleg heeft schoolbestuur Panta Rhei aangegeven voor de zomervakantie het bouwplan (definitief ontwerp) met bijbehorende begroting in te dienen bij het college. Het schoolbestuur verwacht dan, conform de IHP-planning, in oktober 2012 te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden.

Op dit moment worden verschillende opties voor de tijdelijke huisvesting in overleg met het schoolbestuur onderzocht.

De Dijsselbloem, acties:

Op 2 april jongstleden is met schoolbestuur Lucas Onderwijs de definitieve ruimtevraag overeengekomen. Hierna volgt het opstellen van de definitieve financiële, ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden. Wij zullen naar verwachting in april/mei de randvoorwaarden vaststellen waarbinnen de planvorming plaats kan vinden.

De planning in het IHP vermeldt dat in 2011 College B en W de randvoorwaarden vaststelt, waarbinnen de planvorming plaats kan vinden. Ondanks de lichte vertraging hiervan wordt uitgegaan dat de IHP-planning, ingebruikname nieuwbouw 2014/2015, wordt gehaald.

Trampoline, acties:

Op 2 april jongstleden is met schoolbestuur Lucas Onderwijs de definitieve ruimtevraag overeengekomen. Hierna volgt het opstellen van de definitieve financiële, ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden. Wij zullen naar verwachting in april de randvoorwaarden vaststellen waarbinnen de planvorming plaats kan vinden, waardoor de planvorming voorloopt op de IHP-planning.

De nieuwbouw van De Trampoline zal op de locatie Teylingen worden gerealiseerd.

Vijverhof:

Met het schoolbestuur Lucas Onderwijs is overeengekomen om in 2013 te starten met de overleggen over de planvorming voor de renovatie.

Het college van Leidschendam-Voorburg,

mr. ing. J. Eshuis
secretaris

drs. J.W. van der Sluijs
burgemeester