

Toezichtmatrix

Toezichtmatrix	Nieuwbouw + verbouw																												
	aanloop					onderbouw			bovenbouw				gevel/dak				afbouw												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	#	27	28
Diepgang																													
5 Steekproef	oriënteringsgesprek	uitgraven bouwput	fundering op staal	fundering op palen	funderingsconstructie	riolering	begane grond vloer	wanden / kolommen beg. Grond	stempels / steigers	vloeren + balken 1e verd.	constructie overige verdiepingen	dak constructies	buitenschil / buitenblad gevel	gevelopeningen	dak afwerking	nutsvoorzieningen	hoogteverschil + vloerafscheiding	ventilatie + spuicapaciteit	brandveiligheid	vluchtmogelijkheden	brandbeveiligingsinstallatie	bescherming geluid	bescherming geluid van installatie	vering van vocht	verbrandingslucht / rook	EP-gerelateerde installaties	milieu en energiezuinigheid (milieu)	EINDCONTROLE	
Woonfunctie (woongebouw meerlaags)	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	1	2	4	4	4	2	S	S	S	2	2	3
Woonfunctie (overig)	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	1	2	4	4	4	1	S	S	S	2	2	3
Bijeenkomstfunctie met bedgebied	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	2	2	4	4	4	1	S	S	S	2		3
Bijeenkomstfunctie zonder bedgebied	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	2	2	4	4	4	1	S	S	S	2		3
Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	2	2	4	4	4	1	S	S	S	2		3
Bijeenkomstfunctie (kantine, horeca)	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	2	2	4	4	4	1	S	S	S	2		3
celfunctie	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	1	2	4	4	4	1	S	S	S	2		3
gezondheidszorgfunctie (met bedgebied)	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	2	2	4	4	4	1	S	S	S	2		3
gezondheidszorgfunctie (overig)	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	2	2	4	4	4	1	S	S	S	2		3
industriefunctie licht	2	S	S	3	3	3	1	2	2	S	2	2	2	1	2	2	S	1	1	3	3	3	1	S	S	S	2		3
industriefunctie overig	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	1	1	3	3	3	1	S	S	S	2		3
kantoorfunctie	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	1	1	4	4	4	1	S	S	S	2	2	3
logiesfunctie	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	1	2	4	4	4	1	S	S	S	2		3
onderwijsfunctie	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	2	2	4	4	4	1	S	S	S	2		3
sportfunctie	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	2	1	4	4	4	1	S	S	S	2		3
winkelfunctie	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	1	1	4	4	4	1	S	S	S	2		3
parkeergarage / stalling	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2		S	2	2	4	4	4	1	S	S	S	2		3
overige gebruiksfunctie	2	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2	2	S	1	1	3	3	3	1	S	S	S	2		3
bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel)	3	S	S	3	3	3	1	2	3	S	3	3	3	1	2		S	1	1	4	4	4	1	S	S	S	2		3
bouwwerk geen gebouwzijnde (overig)	3	S	S	3	3	3	1	2	2	S	2	2	2	1	2		S	1	1	2	2	2	1	S	S	S	2		3

steekproef omdat collegas bij het uitzetten van de bouw zijn (collega's BAG)

steekproef en obv melding die binnenkomt

inspectie is diepgaand op een enkele funderingspaal, niet allemaal

incl hemelwaterafvoer en waterberging

in het werk gestorte vloer is gedetailleerder beoordelen

beoordelen of de steiger door erkend bedrijf is gebouwd (certificaat)

obv constatering begane grond en 1e verdieping kan inspectie emer of minde

energieprestatie, isolatie, ankerplan bekijken, dakoverstorten

incl isolatie

isolatie, ventilatie, brandwerend

is altijd aanwezig, doen we via steekproef

beoordelen of alle ventilatie voorzieningen aan

bre veiligheidsplan, br v systeem, verklaring

beoordelen aanwezigheid, beoorde

uitvoering van dove gevels etc

wind en waterdicht, v

aan aanwezig

alen op alle eisen, verklaring van installateur en van keuring en testen