



Verklaring

- 2.26  
Gemeten horizontaal verschil met ontwerplijn
- 1.469 GVK DN700 -1.472 2024  
Revisie duiker inclusief BOB, materiaal en jaar
- Hartlijn buis
  - Mof
  - Draadeinde (f.b.v. trekvast verbinding)
  - Stalen ring
  - Aanstort
  - Betonplaat
  - Monitoring Meetstickers

GEKOPPELDE XREF BESTANDEN

DG4mk monitoring 240502.dwg

OPMERKINGEN

- Coördinatensysteem RD(x,y) en NAP(z)
- Maten in meters, tenzij anders vermeld
- Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld
- Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
- Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld

nr.	omschrijving	datum	getekend	vrijgegeven
1.0	Bouwkup damwandmeting do 25-4-2024 > Dawand breder geplaatst dan ontwerp	29-4-2024	GWl	RHO
2.0	Bouwkup damwandmeting wo 2-5-2024	2-5-2024	GWl	RHO
3.0	Revisie persleiding toegevoegd 8-5-2024	15-5-2024	GWl	RHO

Opdrachtgever

Combinatie Mark-Dintel-Vliet

Project Waterkeringen Mark-Dintel-Vliet 8221170

Overzicht Deelgebied 6 Haven  
Keuring Overstortleiding Gem. Terheijden

Opgesteld	GWl	d.d. 25-4-2024	blad/bladen	1/1
Gecontroleerd	RHO	d.d. 29-4-2024	formaat	A2
Vrijgegeven	AJA	d.d. 29-4-2024	schaal	1.100
status	DEFINITIEF	tek.nr. 1-1	rev.	3.0

Deze tekening is eigendom van KWS en MvO, zonder haar toestemming mag niets van deze tekening worden gekopieerd, gebruikt of aan derden ter inzage worden gegeven.