



N  $51^{\circ} 17' 57''$   
E  $5^{\circ} 44' 26''$

B

Brandpunt

Plaats	:		
Provincie	:	Boormethode	: 245
Project	:	Boordiameter	:
Opdrachtgever	:	Boormeester	: Pieter.
Datum uitvoering	: 1-2 Sep 2011	Boorbeschrijver	:
Tijdstip uitvoering	:	Einddiepte	:
XY-coördinaten	:	Grondwaterstand	:
Hoeveelheid werkwater	: 4100		:
Bronnummer / -naam	:		:
	:		:
	:		:
	:	* waar µm staat vermeld is gedroogd bepaald	

Diepte in m.-mv	Grond-soort	Kleur	Omschrijving	Bijmenging	µm
0000	Teel	ARDE	Humus	Wortels	Bomen en Planken
0120	Zand	Bruin-grijs	uiterst fijn		
0970	"	Bruin	"	silting	
1410	"	grijs	"		
1950	"	"	matig grof		
2960	"	"	groot		
3620	"	"	"	iets grind.	
3900	"	"	"		
4210	"	"	uiterst grof		
4760	EINDE	BORING			

PVC	Ø 160	fil 0,5	22-34	m-MV	fil 2 and 0,7-2	mm
		0,65	34-42	m	1-2	
		0,8	42-47	m	1-2	

GWS	2.60	m-MV			
60m³	4.00	m-MV.			

90 m<sup>3</sup>