

HERAS

Buitengewoon
Beveiligd

Projectnummer: 3388

Leverweek:

Pallas hekwerk binnen:
Bestekspost 43.05

Atlas hekwerk trap:
Bestekspost 17.02

Verzinkte uitvoering

Ral9005 zwart

MONTAGE-AFSPRAKEN

Werkzaamheden	NVT	Klant	Heras
Piketten voor lijn en hoogte hekwerk en hoek- en/of eindpalen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Markeren ligplaats kabels en/of leidingen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KLIC-melding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Snoeien begroeiing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwijderen obstakels, puin, repac, wortels, ed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opbreken asfalt/klinkerbestrating	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Herstellen asfalt/klinkerbestrating	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Demonteren bestaand hekwerk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De ontstane gaten met grond/zand vullen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Afvoeren bestaand hekwerk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Afvoeren sloop-/snoeimaterialen, puin, wortels, repac, etc..	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Storten fundatie voor poorten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leveren cilinders voor poorten, sleutel-schakelaars, etc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gelijksluitend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leveren en leggen stuurstroom- en voedingskabels conform kabelplan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leveren en leggen mantelbuis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Positionering componenten schuifpoort

Sleutelschakelaar	Standaard eerste portaal buitenzijde
Motorkast	Standaard eerste portaal binnenzijde
Installatiekast	Standaard binnenzijde naast motorkast
Actief Infrarood	Standaard horizontaal aan buitenzijde h= 60cm
Dubbele infrarood	Standaard horizontaal aan buitenzijde h= 120cm
Lussen	Standaard SLV 1,25m en open-lus 4m hart poort
Staande behuizing	Standaard 3m uit hart poort
TGC Lezers	Standaard is gemonteerd op zuil
Intercom/Heradail	Standaard is gemonteerd op zuil

Positionering componenten slagboom

Sleutelschakelaar	Standaard in behuizing zijkant (niet rijbaanzijde)
Installatiekast	Standaard achter slagboomkast binnenzijde
Lussen	Standaard SLV onder arm en open-lus 4m
Staande behuizing	Standaard 3m uit slagboomarm
TGC Lezers	Standaard is gemonteerd op zuil
Intercom/Heradail	Standaard is gemonteerd op zuil

Positionering overig

NVT	
-----	--

Leveren en monteren van:
- Hekwerk rond trap met vluchtpoort
- Hekwerk binnen 5 meter

Protocol elektrische toegang

	NVT	Pulse	Dode-mans
Aansturing schuifpoort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Informatie voor de montage

Terreinomstandigheden					
Klei	Veen	Zand	Losplaats: <input checked="" type="radio"/>		Repac Ja Nee
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Aanvoer materiaal			EW	TR	Via opslag
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relatienr.					
Datum:					
Schaal:			NIET OP SCHAAL		

Projectadres

FC Lochem Hygienezonering 1e verdieping Boterfabriek	
De heer E. Lankhorst/ 06-23545063	
Verkoopadviseur:	HJ Hoekstra
Heras Nederland Regiokantoor Zwolle	