

Contactpersoon binnen Waternet is Chris Janssen.

Betreft een wijziging op hun voorwaarde maximaal 40m per dag graven en dichten.

Wij willen:

De LS kabels willen wij aan 1 stuk doorleggen zodat wij straks geen korte 40m stukken hebben met moffen daartussen. Met het aan 1 stuk doorleggen van de kabels zullen enkele sleuven ca. 7 werkdagen open blijven. De sleuven zullen wel elke keer na 1 stuk kabel leggen weer dicht gegooid worden.

Moffen zijn zwakke punten in het elektriciteitsnet en zijn dus in principe storingspunten. Dit creëert dus eigenlijk 12 storingspunten op 500m kabel; het kan dus zomaar gebeuren dat wij in de komende jaren de moffen open moeten graven om storingen op te lossen...

Er zijn verlichtende omstandigheden wat betreft beïnvloeding waterkering:

Er zit een aanzienlijk stuk vasteland tussen de dijk en de Amstel waardoor er weinig gevaar is voor ondermijning waterkering.

Verder is het trace waarin Liander zijn kabel gaat leggen heel stuk verhoogd waardoor wij eigenlijk netto heel weinig in de diepte gaan graven.