



Werkwijze

KLIC-overzicht

Locatie

- Adres: Steenbergseweg 81, 4664 RW Lepelstraat

Verkeersmaatregelen

- Zie verkeersplan: 2200107-VP-2-1-3.0 Lepelstraat.

Voorbereidende werkzaamheden

- Mobiliseren.
- Uitzetten BB-leiding.
- Toolbox voorafgaand aan werkzaamheden over graven conform CROW-500.
- Sloot t.p.v. W1 afdammen met slootschotten en plaatsen bemaling nabij W1.
- Opnemen klinkerverharding (5m2) t.p.v. W7 en ontgraven W1 en W7.

Reinigen BB-leiding

- Controlemeting door Gebied GU. Let ook op (mogelijke) aanwezigheid van dämmer.
- BB-leiding open maken bij W1 en W7 en reinigen d.m.v. foampijpen. Opstelplaats Reym bij W7.
- Controlemeting en vrijgave door Gebied GU.

Verwijderen BB-leiding fase 1 (30m)

- Opnemen klinkerverharding (5m2) bij W3, graven werkputten W2 en W3 en BB-leiding doorhalen bij W3.
- BB-leiding verwijderen middels trekken van W1 naar W2 en W3 naar W2 inclusief verwijderen betonbescherming.
- BB-leiding op lengte doorhalen en afvoeren naar de container.
- Achtergebleven holte opvullen met dämmer.

Verwijderen BB-leiding fase 2 (17m)

- Ontgraven werkput W4 en BB-leiding doorhalen bij W4.
- BB-leiding verwijderen middels trekken van W3 naar W4.
- BB-leiding op lengte doorhalen en afvoeren naar de container.
- Achtergebleven holte opvullen met dämmer.

Verwijderen BB-leiding fase 3 (28m)

- BB-leiding vrij graven van W4 naar W5 m.b.v. zuigwagen.
- BB-leiding verwijderen uit de sleuf op lengte doorhalen en afvoeren naar de container.

Verwijderen BB-leiding fase 4 (74m)

- Opnemen klinkerverharding (150m2).
- BB-leiding vrij graven van W5 naar W6 m.b.v. zuigwagen.
- BB-leiding verwijderen uit de sleuf, op lengte doorhalen en afvoeren naar de container.

Verwijderen BB-leiding fase 5 (70m)

- BB-leiding vrij graven m.b.v. zuigwagen van W6 naar W7.
- BB-leiding verwijderen uit de sleuf, op lengte doorhalen en afvoeren naar de container.
- T.p.v. wegkruising Klutsdorpseweg (12m) en inritten (2x5m) BB-leiding verwijderen middels trekken.
- Achtergebleven holtes Klutsdorpseweg (12m) en inritten (2x5m) opvullen met dämmer.

Afwerken en herstel (volgens GTS CSK-25-N)

- Verwijderen bemaling en slootschotten.
- Werkputten/sleuf aanvullen met uitgekomen grond.
- Afwerken terrein, herstellen klinkerverharding (155m2) en uitgekomen asfalt dichtblokken met klinkers (5m2).
- Verdere afwerking overeenkomstig gemaakte afspraken tussen GU en percee-eigenaren.
- Demobiliseren.

Toezicht

- GU OMT i.v.m. uitzetten BB-leiding
- Gebied GU i.v.m. vrijgave BB-leiding

Bodemkwaliteit

- Niet verontreinigd volgens SOL020176MK -Definitief- Verkennend bodemonderzoek Z-525-01 Bergen op Zoom d.d. 24 november 2022.
- Grondsoort: zand, zwarte grond
- Grondwaterstand: 1,33m –mv d.d. 7 december 2022.

Bijzonderheden/toelichting

- Uit de proefsleuffase is gebleken dat het uiteinde bij W1 in het sloottalud ligt achter lantaarnpaal 45 en is afgewerkt met een plastic cap. Het uiteinde bij W7 ligt onder de klinkers ligt en is afgewerkt met een bolle bodem inclusief tor nippel.
- Volgens de routekaart is de leiding gedämmerd. In de proefsleuffase kon dit niet bevestigd worden. Uitgangspunt is dat de leiding wordt gefoampigged.
- Let op Ø100 AC-waterleiding in nabijheid van BB-leiding t.p.v. fase 2, 3 en 4.
- Werkzaamheden uitvoeren i.c.m. 5222621.27 - PVA-2 - Z-525-01-KR-010-4-BB.
- Uitgangspunt is dat asfalt zagen niet nodig is en de BB wordt benaderd vanuit de berm t.p.v. W1. Indien asfalt zagen wel wenselijk is, dan i.o.m. GU gronzaken/opzichter e.e.a. afstemmen.



Leidinginformatie

Locatie

- Adres: Steenbergseweg 81, 4664 RW Lepelstraat

Leidinggegevens

- Routekaartnummer: Z-525-01-KR-010-2-BB
- Diameter: Ø150 (6’')
- Lengte: 219m
- Coatingtype: PE
- Dekking: 0,95m (W8) —2,2m –mv (W1)
- Leiding gedämmerd: Onbekend

Uitgangspunten

- KLIC: graafmelding wordt gedaan voor aanvang van de werkzaamheden

Benodigde toestemmingen

- Gemeente (Bergen op Zoom)
- Waterschap
- Perceeleigenaren

EFA-advies

- Explosieven: GO.
- Flora-Fauna: GO, mits er geen opstaande vegetatie wordt verwijderd (binnen broedseizoen).
- Archeologie: GO.

Foto's

B	19-12-22	Tekstuele aanpassingen n.a.v. overleg met GU.	STJ
Revisie	Datum	Omschrijving	Uitgev.
Opdrachtgever		N.V. Nederlandse Gasunie	Handtekening OHM
Project		Steenbergseweg te Lepelstraat (Bergen op Zoom)	Handtekening OPZ
Onderdeel		Verwijderen BB-leiding	Handtekening GZ
Tekeningnummer: 5222621.27 - PVA-1B		Schaal: n.v.t.	Formaat: A3
Datum revisie A (origineel): 11-11-2022		Getekend door: STJ	Gecontroleerd: NL/SH
Leidingnummer: Z-525-01-KR-010-2-BB		Het copyright van deze tekening behoort toe aan:	
Projectnummer GU F.000185.17		Infra Milieutechniek Beton- en waterbouw Groen	
		GRUPEKKE Kievitsweg 13 Postbus 6 9843 ZG Gripskerk	
		t. (0594) 28 01 23 f. (0594) 21 28 83 info@oosterhofholman.nl www.oosterhofholman.nl	