

## **Omschrijving werkzaamheden aansluitleidingen Uitweg N463 te Nieuwkoop**

### **Aanleiding**

Oasen wil in het kader van "Beter is Mogelijk" vanaf Zegveld (gemeente Woerden) langs de Milandweg en de Provinciale weg N463 tot aan Noorden (gemeente Nieuwkoop) de drinkwatertransportleiding van PVC 400 mm vervangen voor een stalen leiding van 300mm. Dit zal plaats vinden door middel van relining, het inschuiven van de stalen leiding in de bestaande PVC leiding.

Deze PVC 400 mm leiding vervangt Oasen om de bedrijfszekerheid en daarmee de leveringszekerheid aan het noordwestelijke deel van haar voorzieningsgebied te verbeteren. Deze drinkwatertransportleiding voorziet de kernen: Nieuwkoop, Woerdense Verlaat, Zevenhoven en Noorden van drinkwater.

### **Uitvoering werkzaamheden**

Naast de drinkwatertransportleiding liggen ook vijf gecombineerde aansluitleidingen. De leidingen liggen in de berm van de N463, waarop de woningen en bedrijven van de Uitweg aangesloten zijn. Deze vijf HPE 63 SDR11 leidingdelen zijn aangesloten op de bestaande PVC drinkwatertransportleiding. In de nieuwe situatie worden de bestaande HPE leidingdelen op twee plaatsen in open ontgraving met elkaar verbonden zodat de vijf aansluitpunten worden teruggebracht tot twee. De lengte van de open ontgraving is samen ca. 170 meter, 135 en 35 meter.

Op de bijgevoegde tekening 3103222-01-00, BAM, d.d. 23 augustus jl. zijn de aanpassingen uitgewerkt.



25 augustus 2017

Status  
definitief

In september worden er in opdracht van de Provincie Zuid-Holland 3 ottertunnels aangebracht door de Provincialeweg de N463. De Provincie heeft er bij Oasen op aangedrongen om gelijktijdig met de afsluiting van de Provinciale weg zoveel als mogelijk haar werkzaamheden naast de weg uit te voeren en de aansluitleidingen door te verbinden en aan te sluiten. Dit vindt plaats in het weekend van 8 tot en met 10 september en vervolgens het weekend 15 en 22 september. Deze gelijktijdige uitvoering is mogelijk en onderling afgestemd.

### **Vergunningaanvraag drinkwatertransportleiding**

De vergunning voor het vervangen van de drinkwatertransportleiding wordt separaat aangevraagd. De start van de relining van deze leiding vindt plaats direct na de afronding van de werkzaamheden in de Provinciale weg N463 op 1 oktober 2017.