Ligging manco (bron google maps)





KR-tekening



Foto

Dwarsdoorsnedes





Plan van aanpak

Plan van aanpak manco 1611000321
W-501-13-KR-002
Haastrecht, Hoenkoopse Buurtweg t.h.v. nr. 26

* Maatregel: - Aanbrengen houten overkluizing
  - Aanbrengen greppelplaat

. Terrein: Tussen de weilanden
. Ligging: In sloot en in greppel

*Uitvoering:
- Afdammen sloot (tijdelijke damwand);
- droogpompen sloot;
- aanbrengen houten overkluizing;
- afwerken talud;
- aanbrengen greppelplaat
- afwerken terrein.

* Inzet materieel:
. Graafmachine
. Mobiele schaftwagen
. Vuilwaterpomp

* Uitvoeringsduur: ca. 2 weken
* Uitvoeringsperiode: voorjaar 2018 (in nader overleg met grondeigenaar af te stemmen).
* Verkeersmaatregelen: zie verkeersplan

B	21-11-2017	Aanpassen details	AJS

Opdrachtgever: Gasunie N.V.
Project: Manco 1611000321 Haastrecht
Onderdeel: Plan van aanpak

Tekeningnummer:	Schaal:	Formaat:	Sheet	van		Status
0321-OA-1-B	nvt	A3	1	1	1	Concept

Datum revisie A (origineel): 12-04-2017
Getekend door: HB
Plotdatum tekening: 21-11-2017
Gecontroleerd: AJS
Besteknummer:

Het copyright van deze tekening behoort toe aan:

oosterhofholman MILIEUTECHNIEK BV
Infra
Milieutechniek
Beton– en waterbouw
Groen
GRIJPSKERK
Kievitsweg 13
Postbus 6
9843 ZG Grijpskerk
t. (0594) 28 01 23
f. (0594) 21 28 83
info@oosterhofholman.nl
www.oosterhofholman.nl